



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 4826/9-02-2015**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 27/2015**

**Θέμα 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 3/02/2015 και ώρα 17.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 4247/30-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες:**

1. Μαυρογένης Παναγιώτης
2. Μαρινάκης Πέτρος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
5. Μπικάκης Γεώργιος
6. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η

δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σέμπρωνα, Βασιλόπουλου, Καληδωνίας, Δρακώνας, Κοντομαρίου, Γερανίου, Ξαμουδοχωρίου, Αλικιανού και Μοδίου.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε σειρά θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

### **Θέμα 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**», αναδόχου Μπλαζάκη Γραμματικής, ανέφερε τα εξής:

Το έργο έγινε με απευθείας ανάθεση -έπειτα από άγονο διαγωνισμό από το Δήμο Βουκολιών- στην Μπλαζάκη Γραμματική Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ, βάσει της 207/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Χανίων προϋπολογισμού 80.240,00, και ύστερα από την 02/16-01-2003 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Προσφέρθηκε έκπτωση 14%, και υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 308/3-2-2003 σύμβαση, ποσού 58.480 € χωρίς ΦΠΑ και 69.006,40 με ΦΠΑ.

Με την εργολαβία αυτή ανεγέρθη ένα προκατασκευασμένο κτίριο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Νηπιαγωγείου της τ.κ. Βουκολιών.

Σαν ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου προβλεπόταν η 3/04/2003, όπου και περαιώθηκε το φυσικό αντικείμενο.

Με τη με αριθμ. 855/20-1-2004 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βουκολιών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης εργασιών 80.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Με τη με αριθμ. 76/13-07-2004 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βουκολιών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης εργασιών 79.987,75 ευρώ με ΦΠΑ.

Με τις δύο εντολές πληρωμής που εκδόθηκαν απορροφήθηκαν 79.987,75 ευρώ με ΦΠΑ.

Η Επιτροπή παραλαβής παρέλαβε τις εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά, και καθότι έχει παρέλθει το δεκαπεντάμηνο από την ημερομηνία περαίωσης η παραλαβή αυτή προτείνεται να θεωρηθεί και ως οριστική.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την προσωρινή και οριστική παραλαβή του ως άνω αναφερόμενου έργου.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27/2015**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**».

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**