



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

**Απόφαση 122/2010**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα Δευτέρα την 2<sup>η</sup> Αυγούστου του έτους 2010 και ώρα 20.30 συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 4779/22-07-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 95 του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α') και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
7. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
17. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΑΝΔΡΕΑ

**Απόντες:**

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ  
ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Τ.Σ. Βρυσών κ. Στυλιανός Σπανουδάκης και Ξαμουδοχωρίου κ. Στέφανος Παρασκάκης.

Παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος κ. Τσαγκαράκης Γεώργιος καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 3463/06, ο Πρόεδρος κ. Βαρουξάκης Ιωσήφ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

**ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Εισηγούμενος επί του **έβδομου ημερησίας διάταξης θέματος**, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωσήφ Βαρουξάκης είπε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 5745/29-06-2010/6-07-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, η εν λόγω υπηρεσία ανακαλεί την με αριθμ. πρωτ.: 3670/12-05-2010 απόφασή της αναφορικά με την διακοπή των εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»** Δήμου Πλατανιά δεδομένου ότι η καθυστέρηση πληρωμών οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης η ΤΥΔΚ Ν. Χανίων εισηγείται την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου, λόγω διακοπής εργασιών, έως τις 20/08/2010 ενώ επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι εργασίες δεν θα ολοκληρωθούν στην προτεινόμενη προθεσμία θα εφαρμοσθούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 61 «Έκπτωση αναδόχου» του Ν. 3669/2008.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2010**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.-

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την ανάκληση της με αριθμ. πρωτ.: 3670/12-05-2010 απόφασης της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων αναφορικά με την διακοπή των εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»** Δήμου Πλατανιά, δεδομένου ότι η καθυστέρηση πληρωμών οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

2. Την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου, λόγω διακοπής εργασιών, έως τις 20/08/2010.

Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν θα ολοκληρωθούν στην προτεινόμενη προθεσμία θα εφαρμοσθούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 61 «Έκπτωση αναδόχου» του Ν. 3669/2008.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

Τ.Υ.

**Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Τ.Υ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Τ.Υ.

**Για την αντιγραφή ο Δήμαρχος**

**ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**