



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 5701/28-04-2011**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμός Απόφασης 128/2011**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝ»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 6282/14-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

**Παρόντες:**

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Νικηφοράκης Στυλιανός
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Πραματευτάκης Χρήστος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Τσαγκαράκης Γεώργιος
23. Κλουβιδάκης Ιωάννης
24. Αγοραστάκης Γεώργιος
25. Πενταράκης Αλκιβιάδης
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

**Απών:**

1. Αρναντωνάκης Ξενοφών

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης οι κ.κ. Πραματευτάκης Χρήστος, Νικηφοράκης Στυλιανός και Τσαγκαράκης Γεώργιος εξέφρασαν την διαμαρτυρία και την έντονη δυσαρέσκειά τους για την ίδρυση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και την γενικότερη αποψίλωση των υπηρεσιών από το νομό Χανίων. Στην συνέχεια, τιμώντας το Πρωτόκολλο Τιμής το οποίο είχαν υπογράψει, ο μεν κ. Πραματευτάκης υπέβαλλε εγγράφως την παραίτησή του στον Δήμαρχο αφού προηγουμένως την ανάγνωσε, οι δε κ.κ. Νικηφοράκης Στυλιανός και Τσαγκαράκης Γεώργιος, δήλωσαν ότι και αυτοί παραιτούνται. Ο Δήμαρχος δήλωσε και στους τρεις ότι δεν κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις τους, πλην όμως αυτοί αποχώρησαν από την συνεδρίαση.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝ»**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 23<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων η οποία είναι Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου με τίτλο «**ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝ**» εισηγείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2011, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή του.

Για την κατασκευή του παραπάνω έργου γίνονται γνωστά τα εξής:

- Με την υπ' αριθμ. 114/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής έγινε η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στον Νικόλαο Ξαγοραράκη Ε.Δ.Ε.
- Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 24<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010.
- Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 46.714,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- Η προθεσμία εκπόνησης του έργου είναι τρεις (3) μήνες.
- Με την 18355/24-03-2011 αίτησή του ο ανάδοχος Ξαγοραράκης Νικόλαος Ε.Δ.Ε., ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 24/05/2011. Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 128/2011**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝ**» έως τις 24 Μαΐου 2011, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή του.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**