



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 5442/28-04-2011

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμός Απόφασης 131/2011

ΘΕΜΑ 26^ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΑΒΑΛΟΜΟΥΡΙΟΥ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 6282/14-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

Παρόντες:

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Νικηφοράκης Στυλιανός
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Πραματευτάκης Χρήστος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Τσαγκαράκης Γεώργιος
23. Κλουβιδάκης Ιωάννης
24. Αγοραστάκης Γεώργιος
25. Πενταράκης Αλκιβιάδης
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Απών:

1. Αρναντωνάκης Ξενοφών

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η

δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης οι κ.κ. Πραματευτάκης Χρήστος, Νικηφοράκης Στυλιανός και Τσαγκαράκης Γεώργιος εξέφρασαν την διαμαρτυρία και την έντονη δυσαρέσκειά τους για την ίδρυση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και την γενικότερη αποψίλωση των υπηρεσιών από το νομό Χανίων. Στην συνέχεια, τιμώντας το Πρωτόκολλο Τιμής το οποίο είχαν υπογράψει, ο μεν κ. Πραματευτάκης υπέβαλλε εγγράφως την παραίτησή του στον Δήμαρχο αφού προηγουμένως την ανάγνωσε, οι δε κ.κ. Νικηφοράκης Στυλιανός και Τσαγκαράκης Γεώργιος, δήλωσαν ότι και αυτοί παραιτούνται. Ο Δήμαρχος δήλωσε και στους τρεις ότι δεν κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις τους, πλην όμως αυτοί αποχώρησαν από την συνεδρίαση.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 26^ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΑΒΑΛΟΜΟΥΡΙΟΥ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 26^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων η οποία είναι διευθύνουσα υπηρεσία του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΑΒΑΛΟΜΟΥΡΙΟΥ**» στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών, αναδόχου Κ/ξίας Κιαγιά Γ. – Φουντουλάκη Ι., με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 13812/28-03-2011 έγγραφό της εισηγείται την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 13^η Απριλίου 2011.

Πιο συγκεκριμένα η προθεσμία της σύμβασης έληγε στις 13/03/2011 και για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου σε αυτή την ημερομηνία.

Οι λόγοι αυτοί είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα (έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις), καθώς και η καθυστέρηση από πλευράς της ΔΕΗ της μετατόπισης επίτονου το οποίο αντιστηρίζει το δίστηλο του μετασχηματιστή στην πλατεία και της τοποθέτησης στύλου επί πεζοδρομίου, στο οποίο θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι.

Μετά από αίτηση των αναδόχων, η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου εισηγείται την παράταση ενός μήνα έως τις 13/04/2011.

Με δεδομένο όμως ότι η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων έχει αποσταλεί στον Δήμο Πλατανιά προκειμένου να συζητηθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/04/2011, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως την 30^η Μαΐου 2011.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 131/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

