



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 8675/12-05-2011

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμός Απόφασης 132/2011

ΘΕΜΑ 27^ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» Δήμου Πλατανιά πρώην Δήμου Βουκολιών

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 6282/14-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

Παρόντες:

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Νικηφοράκης Στυλιανός
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Πραματευτάκης Χρήστος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Τσαγκαράκης Γεώργιος
23. Κλουβιδάκης Ιωάννης
24. Αγοραστάκης Γεώργιος
25. Πενταράκης Αλκιβιάδης
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Απών:

1. Αρναντωνάκης Ξενοφών

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης οι κ.κ. Πραματευτάκης Χρήστος, Νικηφοράκης Στυλιανός και Τσαγκαράκης Γεώργιος εξέφρασαν την διαμαρτυρία και την έντονη δυσαρέσκειά τους για την ίδρυση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και την γενικότερη αποψίλωση των υπηρεσιών από το νομό Χανίων. Στην συνέχεια, τιμώντας το Πρωτόκολλο Τιμής το οποίο είχαν υπογράψει, ο μεν κ. Πραματευτάκης υπέβαλλε εγγράφως την παραίτησή του στον Δήμαρχο αφού προηγουμένως την ανάγνωσε, οι δε κ.κ. Νικηφοράκης Στυλιανός και Τσαγκαράκης Γεώργιος, δήλωσαν ότι και αυτοί παραιτούνται. Ο Δήμαρχος δήλωσε και στους τρεις ότι δεν κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις τους, πλην όμως αυτοί αποχώρησαν από την συνεδρίαση.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 27^ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» Δήμου Πλατανιά πρώην Δήμου Βουκολιών

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 27^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων η οποία είναι διευθύνουσα υπηρεσία του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ**» στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών, αναδόχου Κ/ξίας Παυλιουδάκη Π. – Παντελάκη Ευστ., με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 13809/28-03-2011 έγγραφο της εισηγείται την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 15η Απριλίου 2011.

Η προθεσμία της σύμβασης έληγε στις 9/03/2011 και για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου σε αυτή την ημερομηνία.

Ο κύριος λόγος της καθυστέρησης είναι ότι δεν έχει γίνει η σύνδεση με την ΔΕΗ και επίσης ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Μετά από την υπ' αριθμ. 13809/3-03-2011 αίτηση των αναδόχων, η διευθύνουσα υπηρεσία με εισήγησή της, αναφέρει να δοθεί παράταση ενός μήνα δηλ. έως τις 9/04/2011.

Με δεδομένο όμως ότι η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων έχει αποσταλεί στον Δήμο Πλατανιά προκειμένου να συζητηθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/04/2011, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως την 30^η Μαΐου 2011. Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 132/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ**» στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών, αναδόχου Κ/ξίας Παυλιουδάκη Π. – Παντελάκη Ευστ., έως τις 30 Μαΐου 2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ