



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 12233/20-05-2011

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 147/2011

ΘΕΜΑ 12^ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕΛΙΑΝΩΝ» Δήμου Πλατανιά πρώην Δ. Κολυμβαρίου

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 του μηνός Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 7840/6-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Νικηφοράκης Στυλιανός
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Πραματευτάκης Χρήστος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Τσαγκαράκης Γεώργιος
23. Κλουβιδάκης Ιωάννης
24. Αγοραστάκης Γεώργιος
25. Πενταράκης Αλκιβιάδης
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αρναντωνάκης Ξενοφών

Απόντες

1. Αρναντωνάκης Ξενοφών
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Νικηφοράκης Στυλιανός
4. Πραματευτάκης Χρήστος
5. Τσαγκαράκης Γεώργιος

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Κλήθηκαν και παρευρίσκοντο επίσης οι Πρόεδροι των Τ.Σ. Γερανίου, Ζυμβραγού και Νεριανών.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 12^ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕΛΙΑΝΩΝ» Δήμου Πλατανιά πρώην Δ. Κολυμβαρίου

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 12^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων η οποία είναι διευθύνουσα υπηρεσία του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕΛΙΑΝΩΝ**» Δήμου Πλατανιά πρώην Δ. Κολυμβαρίου, αναδόχου Αντωνίου Κατσουλάκη, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 27498/2-05-2011 έγγραφό της εισηγείται την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 30^η Ιουνίου 2011.

Η προθεσμία της σύμβασης έληγε στις 29/03/2011 και για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου σε αυτή την ημερομηνία.

Η καθυστέρηση αποπεράτωσης οφείλεται αφενός στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και αφετέρου στην καθυστέρηση έναρξης των εργασιών λόγω της εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης του προγράμματος Καλλικράτη.

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30/06/2011.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕΛΙΑΝΩΝ**» Δήμου Πλατανιά πρώην Δ. Κολυμβαρίου, αναδόχου Αντωνίου Κατσουλάκη, έως τις 30/06/2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ