



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 30805/22-12-2011

Απόσπασμα από το πρακτικό της 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 437/2011

Θέμα 16^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής εσόδων ΑΠΕ» (πρώην Δημ. Ενότητας Μουσούρων)

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.15, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 29976/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Κουκουνάκης Μιχαήλ
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Μαυρεδάκης Σταύρος
- 23.
24. Κλουβιδάκης Ιωάννης
25. Αγοραστάκης Γεώργιος
26. Πενταράκης Αλκιβιάδης

Απόντες

1. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
2. Βλαζάκης Χαρίλαος

27. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
28. Βολάνης Μανούσος

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης όλοι οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης τα παρακάτω θέματα, τα οποία κρίνονται επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010):

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου 2010» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου).
2. Αποδοχή υλοποίησης του Προγράμματος «Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» & Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011.
3. Έγκριση απευθείας εξαγοράς ακινήτου στον οικισμό Καμισιανών του Δήμου Πλατανιά για επίτευξη δημοτικού σκοπού – Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου.
4. Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Πλατανιά με Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπούς μετόχους, για το χρονικό διάστημα από 1/01/2012 έως 30/06/2012.
5. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Ηράκλειο
6. Εγκατάσταση αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών των Τ.Κ. Ντερέ & Ζουνακίου

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη και στην συνέχεια αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 16°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής εσόδων ΑΠΕ» (πρώην Δημ. Ενότητας Μουσούρων)

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **16° θέμα της ημερησίας διάταξης**, είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 96/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων
- Το από 7642/30-11-2010 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Μουσούρων και της αναδόχου Κυριακής Πετράκη ΕΔΕ, με το οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- Την από 104226/14-12-2011 αίτηση της αναδόχου αναφορικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με την οποία ζητείται νέα παράταση προθεσμίας στο έργο λόγω των αρχαιρεσιών των Καλλικρατικών Δήμων και ελλιπούς στελέχωσής τους γεγονός που καθυστέρησε την εγκατάσταση του αναδόχου

- Την με αρ. πρ. 105440/19-12-2011 έγγραφο – εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, με την οποία εισηγούνται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι τις τριάντα (30) Απριλίου 2012 «με αναθεώρηση».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είπε ο κ. Σολιδάκης καταλήγοντας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η ανωτέρω χρονική περίοδος, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, δεν ενδείκνυται για την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών, προτείνεται, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του Τ.Σ. Πρασέ κ. Φραγκιουδάκη Κων/νου, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2012 **«με αναθεώρηση»**.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 437/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «**Έργα υποδομής εσόδων ΑΠΕ**» (πρώην Δημ. Ενότητας Μουσούρων) έως τις δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2012 με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ