



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.:30803/22-12-2011**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 453/2011**

**Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου 2010» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.15, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 29976/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Κουκουνάκης Μιχαήλ
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Μαυρεδάκης Σταύρος
- 23.
24. Κλουβιδάκης Ιωάννης
25. Αγοραστάκης Γεώργιος

**Απόντες**

1. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
2. Βλαζάκης Χαρίλαος

26. Πενταράκης Αλκιβιάδης
27. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
28. Βολάνης Μανούσος

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης όλοι οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης τα παρακάτω θέματα, τα οποία κρίνονται επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010):

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου 2010» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου).
2. Αποδοχή υλοποίησης του Προγράμματος «Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» & Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011.
3. Έγκριση απευθείας εξαγοράς ακινήτου στον οικισμό Καμισιανών του Δήμου Πλατανιά για επίτευξη δημοτικού σκοπού – Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου.
4. Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Πλατανιά με Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπούς μετόχους, για το χρονικό διάστημα από 1/01/2012 έως 30/06/2012.
5. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Ηράκλειο
6. Εγκατάσταση αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών των Τ.Κ. Ντερέ & Ζουνακίου

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη και στην συνέχεια αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου 2010» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 35/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων
- Το από 12499/31-12-2010 συμφωνητικό μεταξύ του πρώην Δήμου Κολυμβαρίου και του αναδόχου Θεοφάνη Διαμαντάκη ΕΔΕ, με το οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- Την από 101187/5-12-2011 αίτηση του αναδόχου αναφορικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας στο έργο λόγω της μη αποπεράτωσης του έργου έως την 31-12-2011, που λήγει η συμβατική προθεσμία του έργου, επειδή την θερινή

περίοδο κατά την οποία ήταν αδύνατη η διακοπή της υδροδότησης και επομένως δεν μπορούσαν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου.

- Την με αρ. πρ. 101187/12-12-2011 έγγραφο – εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, με την οποία εισηγούνται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου 2010»** Δήμου Πλατανιά έως τις τριάντα (30) Μαρτίου 2012 «με αναθεώρηση» και
- Το γεγονός ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΤΥΔΚ παρελήφθη από τον Δήμο μας την 16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου με αρ. πρ. 30332, οπότε δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι τις τριάντα (30) Μαρτίου 2012 «με αναθεώρηση».

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 453/2011**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου 2010»** Δήμου Πλατανιά έως τις τριάντα (30) Μαρτίου 2012 με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**