



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 11576/28-05-2012**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 127/2012**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για την δημιουργία βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία νηπιακού σταθμού» Τ.Κ. Κοντομαρίου Δήμου Πλατανιά**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9 του μηνός Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 9477/4-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

#### **Απόντες**

1. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Σπηλιάς και Μεσκλών ενώ δεν παρίσταντο αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Καράνου και Αλικιανού.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) περιόδου Ιουνίου – Νοεμβρίου 2012 για την «Ενίσχυση του Μηχανισμού Καθαριότητας» πρ/σμού 107.321,13 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο είναι επείγον (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010).

«Υπέρ» της συζήτησης του ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματος με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για την δημιουργία βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία νηπιακού σταθμού» Τ.Κ. Κοντομαρίου Δήμου Πλατανιά**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης αναφορικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: **«Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για την δημιουργία βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία νηπιακού σταθμού» Τ.Κ. Κοντομαρίου Δήμου Πλατανιά** είπε ότι έχοντας υπόψη:

- Το από 18-11-2011 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της κοινοπραξίας Π. Παυλιουδάκης – Ε. Παντελάκης, με το οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση τμήματος του ανωτέρω έργου.
- Την από 8-12-2011 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας αναφορικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 31-03-2012 και δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωσή του στην συγκεκριμένη ημερομηνία για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου ήτοι λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων και δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κοινοπραξίας
- Την με αρ. πρ. 24713/18-04-2012 έγγραφο – εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ήτοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, η οποία εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31/05/2012 «με αναθεώρηση». Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31/05/2012 **«με αναθεώρηση»**.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127/2012**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για την δημιουργία βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία νηπιακού σταθμού» Τ.Κ. Κοντομαρίου Δήμου Πλατανιά έως τις 31 Μαΐου 2012 «με αναθεώρηση», για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**