



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 16803/19-07-2012

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 215/2012**

**Θέμα 34^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29 του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 14043/25-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
2. Καπνισάκης Αντώνιος
3. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
4. Παρασκάκης Κων/νος
5. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
6. Μαυρεδάκης Σταύρος
7. Αγοραστάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Ραβδούχας, Κολυμβαρίου, Ντερέ, Μάλεμε, Αλικιανού, Ταυρωνίτη, Σκινέ και Πλατανιά από τους οποίους παρίσταντο μόνον οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ραβδούχας, Ντερέ και Αλικιανού.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος εσόδου που αφορά τη μεταφορά μαθητών και αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2012 και ψήφιση πίστωσης
2. Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων Δήμου Πλατανιά στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Κρήτης
3. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δ. Πλατανιά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» & τροπ/ση Πρ/σμού Οικ. έτους 2012
4. Ανανέωση παραχώρηση δημοτικού χώρου στην θέση «Σιώπατα» της Τ.Κ. Σκινέ στον ΑΣΟΧ
5. Ορισμός μελών επιτροπής διοργάνωσης 2^{ου} Φεστιβάλ «Τουρισμός – Γη - Πολιτισμός» Δήμου Πλατανιά
6. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων Δημοτικού Καταστήματος Αλικιανού και αίθουσας Πολιτιστικού Συλλόγου Λάκκων
7. Αναμόρφωση Πρ/σμού για την εγγραφή στον Κ.Α. οφειλών 8115.005 ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια λευκωμάτων με τίτλο «Ειρηνάιος Γαλανάκης – Αείφωτος Πορεία» «Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 34^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 34^ο θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 14149/26-06-2012 αίτησης της εταιρείας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. – ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ Σ. ΟΕ, αναδόχου του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ**» και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης (ίδιοι πόροι), προτείνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως την 30/12/2012. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι 30/6/2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ** αναδόχου εταιρείας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. – ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ Σ. ΟΕ, έως τις 30/12/2012, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ