



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 18087/9-08-2012

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 241/2012**

Θέμα 15^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αλικιανού»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 7 του μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 17758/3-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Αγοραστάκης Γεώργιος
2. Μαυρεδάκης Σταύρος
3. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
4. Αλυγιζάκης Ιωάννης
5. Βολάνης Μανούσος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Κολυμβαρίου, Μεσκλών, Βουκολιών, Π. Ρουμάτων και Κοντομαρίου. Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την πώληση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών κοιμητηρίου Ποντικιανών» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)
3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΕ»
4. Έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων Δήμου Πλατανιά
5. Έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος για τον θάνατο του πρώην υπουργού Ελευθερίου Βεριβάκη

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 15^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αλικιανού»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το **15ο** ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 14027/25-6-2012 αίτηση της "Δήμητρα Κατασκευαστική Α.Τ.Ε.", αναδόχου του έργου με τίτλο **«Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αλικιανού»** προτείνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως την 31/08/2012.

Η προθεσμία της σύμβασης έληγε στις 27/6/2012 και για λόγο που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου σε αυτήν την ημερομηνία.

Ο λόγος αυτός είναι ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υπήρξε η ανάγκη για την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων και απαιτήθηκε η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ.

Με την ανωτέρω αίτηση ο ανάδοχος ζητά να του δοθεί παράταση 65 ημερών δηλαδή μέχρι την 31/8/2012.

Στοιχεία που αφορούν την κατασκευή του εν λόγω έργου:

- Η με αριθμό 100/2011 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Πλατανιά περί απευθείας ανάθεσης.
- Τα συμβατικά τεύχη της 36/2011 μελέτη της ΤΥΔΚ, και το 31280/30-12-2011 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά και της «ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ».

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι την 31/8/2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 241/2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αλικιανού**» Δήμου Πλατανιά, αναδόχου "Δήμητρα Κατασκευαστική Α.Τ.Ε.", έως τις 31/08/2012, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ