



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 4181/28-02-2013**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 71/2013**

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας και Περιβάλλοντος Χώρου»**

Στο Γεράνι, σήμερα 26 του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 3647/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κλουβιδάκης Ιωάννης
6. Δασκαλάκης Νικόλαος
7. Αρχοντάκης Χρήστος
8. Χηνόπουλος Αθανάσιος
9. Μπομπολάκης Χαρίτων
10. Βλαζάκης Χαρίλαος
11. Σταματάκης Ιωάννης
12. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
13. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
14. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Κολοκυθά Αικατερίνη
17. Μαυρογένης Παναγιώτης
18. Κασσελάκης Ιωάννης
19. Παρασκάκης Κων/νος
20. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
21. Κουκουνάκης Μιχαήλ
22. Μαυρεδάκης Σταύρος
23. Κλουβιδάκης Ιωάννης
24. Αγοραστάκης Γεώργιος
25. Πενταράκης Αλκιβιάδης
26. Βολάνης Μανούσος
27. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
28. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
3. Παρασκάκης Κων/νος
4. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
5. Μαυρεδάκης Σταύρος
6. Κλουβιδάκης Ιωάννης
7. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης παρίσταντο οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βουβών και Νοχιών ενώ δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βουκολιών, Λάκκων και Ντερέ.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν της ολοκλήρωσης της ενημέρωσης του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα για την συνέχιση του Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".
2. Μετάθεση συμβατικού παράδοσης υλικών του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ».

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας και Περιβάλλοντος Χώρου»**

Ο Δήμαρχος Πλατανιά εισηγούμενος επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την από 13/02/2013 αίτησή της η κ. Λύκου Σοφία, ανάδοχος του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας και Περιβάλλοντος Χώρου»**, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 12/04/2013, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά το διάστημα των μηνών Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013 οι οποίες κατέστησαν αδύνατη την αποπεράτωσή του εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης η οποία λήγει στις 26/02/2013.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη με αριθμ. πρωτ.: 3366/19-02-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 12/04/2013.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71/2013**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας και Περιβάλλοντος Χώρου»**, αναδόχου Λύκου Σοφία έως τις 12/04/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**