



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 6137/28-03-2013

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 89/2013

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)» Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26 του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 5765/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Αγοραστάκης Γεώργιος
2. Μαυρεδάκης Σταύρος
3. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
4. Αλυγιζάκης Ιωάννης
5. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
6. Παρασκάκης Κων/νος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, το παρακάτω θέμα:

1. Τροπ/ση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2013

«Υπέρ» της συζήτησης του ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματος με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)» Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την από 14/03/2013 αίτηση του Κων/νου Νικάκη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Τ.Ε.Ε και αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)» Δήμου Πλατανιά, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30/06/2013 «με αναθεώρηση». Η παράταση αιτείται διότι δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου στις 4/07/2012 (λήξη συμβατικής προθεσμίας) αφενός λόγω της διαφωνίας των περιοίκων σχετικά με την διευθέτηση της ροής των όμβριων υδάτων και αφετέρου λόγω της καθυστέρησης ικανοποίησης του από 6/04/2012 αιτήματος του εργολάβου, περί παράτασης προθεσμίας έως τις 31/12/2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη με αριθμ. πρωτ.: 20903/14-03-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 30/06/2013.

Για εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έκανε λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μανούσος Βολάνης ο οποίος επί του συγκεκριμένου θέματος ψήφισε «παρών».

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)» Δήμου Πλατανιά έως τις 30/06/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ