



**Απόσπασμα από το πρακτικό 14/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 254/2013**

Θέμα 12^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)

Στο Γεράνι, σήμερα 10/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 15195/5-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Μαυρεδάκης Σταύρος
3. Κλουβιδάκης Ιωάννης
4. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν της ολοκλήρωσης της ενημέρωσης του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του Σχεδίου Νόμου «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 & του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2. Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στις εκδηλώσεις της «Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Σκινέ»
3. Πρωτόκολλο συνεργασίας του Ε.Σ.Ε.Π.Α. με το Δήμο Πλατανιά
4. Ανάθεση στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΚΤΥΝΝΑ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
5. Ορισμός Επιτροπής Αγώνα για την παραχώρηση της κυριότητας του αεροδρομίου Μάλεμε

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 12^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την από 12/06/2013 αίτηση του εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας Κωνσταντίνος Νικάκης & ΣΙΑ ΟΕΤΕ, αναδόχου του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)**» Δήμου Πλατανιά, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/08/2013 καθώς λόγω αντιδράσεων των περιοίκων σχετικά με την διευθέτηση της ροής των όμβριων υδάτων, δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου κατά το διάστημα της προηγούμενης δοθείσας παράτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη με αριθμ. πρωτ.: 49322/18-06-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 31/08/2013.

Για εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έκανε λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μανούσος Βολάνης ο οποίος ζήτησε την παράδοση του έργου νωρίτερα.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)**» Δήμου Πλατανιά έως τις 31/08/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ