



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 19710/2-09-2013**

**Απόσπασμα από το πρακτικό 16/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 280/2013**

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 του μηνός Αυγούστου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 18979/23-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
4. Κουκουνάκης Μιχαήλ
5. Μαυρεδάκης Σταύρος
6. Κλουβιδάκης Ιωάννης
7. Βολάνης Μανούσος
8. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Γερανίου κ. Παναουδάκης Νικόλαος, Κολυμβαρίου κ. Μαραγκάκη Ελένη, Ταυρωνίτης κ. Επιτροπάκη Ναταλί, Πλατανιά κ. Μαράκης Θρασύβουλος, Παλαιών Ρουμάτων κ. Κατζάκης Δημήτριος παραβρέθηκε μόνον ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γερανίου κ. Παναουδάκης Νικόλαος.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Διόρθωση ονόματος στο χάρτη του οικισμού Πλατανιά.
2. Μετατόπιση αγροτικού δρόμου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Πλατανιά.
3. Έγκριση αιτήματος εξαίρεσης τμήματος του έργου με τίτλο **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)».**
4. Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)».**

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»**

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία με τη με αριθμ. πρωτ.: 19248/27-08-2013 εισήγησή της, διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη με αριθμ. 69896/21-08-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Δ/νυσα Υπηρεσία του έργου με τίτλο **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»**, με την οποία εισηγείται την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 15 Οκτωβρίου 2013 «με αναθεώρηση».

Η παράταση αιτείται καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου στις 4/07/2013 -ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας- καθώς και στη διάρκεια της προηγούμενης δοθείσας παράτασης η οποία λήγει στις 31/08/2013, λόγω υποβολής αιτήματος της αναδόχου εταιρείας **΄΄Κων/νος Νικάκης & ΣΙΑ ΟΕΤΕ΄΄** περί εξαίρεσης τμήματός του από τις εργασίες διάστρωσης ασφαλτικού τάπητα και αποπεράτωσή του κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών αντιστήριξής του προς αποφυγή κατάπτωσης του οδοστρώματος (σχετ. η με αριθμ. 279/2013 Δ.Σ.).

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της φύσης των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, την παράταση προθεσμίας περαίωσής του έως τις 30 Νοεμβρίου 2013.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280/2013**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός**» αναδόχου εταιρείας “Κων/νος Νικάκης & ΣΙΑ ΟΕΤΕ”, έως τις 30 Νοεμβρίου 2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**