



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 19799/3-09-2013**

**Απόσπασμα από το πρακτικό 16/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 294/2013**

**Θέμα 14ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νέου Χωριού»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 του μηνός Αυγούστου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 18979/23-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
4. Κουκουνάκης Μιχαήλ
5. Μαυρεδάκης Σταύρος
6. Κλουβιδάκης Ιωάννης
7. Βολάνης Μανούσος
8. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Γερανίου κ. Παναγιωτάκης Νικόλαος, Κολυμβαρίου κ. Μαραγκάκη Ελένη,

Ταυρωνίτης κ. Επιτροπάκη Ναταλί, Πλατανιά κ. Μαράκης Θρασύβουλος, Παλαιών Ρουμάτων κ. Κατζάκης Δημήτριος παραβρέθηκε μόνον ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γερανίου κ. Παναγουδάκης Νικόλαος.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Διόρθωση ονόματος στο χάρτη του οικισμού Πλατανιά.
2. Μετατόπιση αγροτικού δρόμου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Πλατανιά.
3. Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)».**
4. Έγκριση αιτήματος εξαίρεσης τμήματος του έργου με τίτλο **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)».**

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 14ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Νέου Χωριού»**

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 14<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι με τη με αριθμ. πρωτ.: 13139/18-06-2013 αίτηση του Γερασίμου Μπολανάκη, αναδόχου του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Νέου Χωριού»** αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/12/2013 (η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 29/06/2013).

Η παράταση αιτείται αφενός λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο και αφετέρου λόγω αδυναμίας διακοπής της κυκλοφορίας στην περιοχή κατά τη θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η κατασκευή αγωγού όμβριων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την με αριθμ. πρωτ.: 17895/8-08-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2013.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 294/2013**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Νέου Χωριού»** αναδόχου Γερασίμου Μπολανάκη έως τις 31/12/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**