



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 26402/18-11-2013

Απόσπασμα από το πρακτικό 20/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 393/2013

Θέμα 29ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάδειξη & αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 4 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 25031/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Χαλακατεβάκης Ηλίας
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Μαυρογένης Παναγιώτης
5. Παρασκάκης Κων/νος
6. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
7. Κουκουνάκης Μιχαήλ
8. Κλουβιδάκης Ιωάννης
9. Μαυρεδάκης Σταύρος
10. Πενταράκης Αλκιβιάδης
11. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το λόγο ζήτησε και έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης ο οποίος πρότεινε να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα:

1. Εφαρμογή διαδραστικής εκπαίδευσης - Διαδραστική τάξη
2. Ίδρυση Επαγγελματικού Λυκείου στο Δήμο Πλατανιά.

Συγκεκριμένα ο κ. Κασσελάκης αναφερόμενος στα πολλαπλά οφέλη της διαδραστικής εκπαίδευσης με τη χρήση διαδραστικών πινάκων μέσα στη σχολική αίθουσα, πρότεινε την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στις α΄ τάξεις των Γυμνασίων του Δήμου Πλατανιά.

Επίσης, ο κ. Κασσελάκης αναφερόμενος στις τρέχουσες δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων με την ίδρυση ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ στο Δήμο Πλατανιά, ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος έλαβε στη συνέχεια το λόγο, απάντησε στον κ. Κασσελάκη ότι η ίδρυση ΕΠΑΛ στο Δήμο Πλατανιά περιλαμβάνεται στα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης ενώ αναφορικά με το θέμα της πιλοτικής εφαρμογής «Διαδραστικής εκπ/σης – Διαδραστική τάξη» στις α΄ τάξεις των Γυμνασίων του Δήμου Πλατανιά, ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης, κατόπιν πλήρους εισήγησης που θα υποβάλει στο Σώμα ο κ. Κασσελάκης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ο οποίος πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου νόμου για τον ενιαίο φόρο αγροτεμαχίων.
2. Ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ στο Δήμο Πλατανιά.
3. Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για τη δημιουργία βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για τη δημιουργία νηπιακού σταθμού» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου).
4. Υποβολή πρότασης Δήμου Πλατανιά στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ» προϋπολογισμού 3.926.137 €.
5. Τακτοποίηση παλαιού Δημοτικού σχολείου Ορθουνίου σύμφωνα με το Ν. 4178/2013. «Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 29ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάδειξη & αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 29^ο θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι με την από 27/09/2013 αίτηση του Αθουσάκη Γεωργίου, εκπροσώπου της Τεχνικής – Κατασκευαστικής εταιρείας Αθουσάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε., αναδόχου του έργου με τίτλο «**Ανάδειξη & αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών**», αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/12/2013.

Η παράταση αιτείται για τη δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης των εργασιών εντός της ισχύουσας προθεσμίας περαίωσης` ήτοι έως τις 30/09/2013 (σχετ. η με αριθμ. 160/28-05-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά).

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται αφενός στη δυσκολία χάραξης και διαμόρφωσης των περιπατητικών διαδρομών στο δάσος μεταξύ Μεσκλών και Ζούρβας –με τη συνεχή εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας- και αφετέρου στην καθυστέρηση απομάκρυνσης λυόμενης κατασκευής στην αρχή του μονοπατιού παραπλεύρως του ρέματος που προορίζεται ως κύρια θέση αναψυχής.

Καταλήγοντας ο κ. Δήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τους λόγους της καθυστέρησης εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν εκλείψει καθώς και τη με αριθμ. πρωτ.: 22680/3-10-2013 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 28/02/2014 με αναθεώρηση των τιμών που θα προκύψουν. Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Ανάδειξη & αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών**», αναδόχου Τεχνικής – Κατασκευαστικής εταιρείας Αθουσάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. έως τις 28/02/2014, με αναθεώρηση των τιμών που θα προκύψουν.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ