



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 3357/14-02-2014**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 3/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 68/2014**

**Θέμα 8ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Βουκολιών»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 2620/6-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καπνισάκης Αντώνιος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Μπομπολάκης Χαρίτων
6. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
7. Μαυρεδάκης Σταύρος
8. Αγοραστάκης Γεώργιος

Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πλατανιά κ. Μαράκης Θρασύβουλος, Γερανίου κ. Παναγιώτης Νικόλαος, Μάλεμε κ. Παρασκάκης Απόστολος, Καμισιανών κ. Μακράκης Περικλής ενώ απουσίαζε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βρυσών κ. Φραγγεδάκης Εμμανουήλ, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

#### **Θέμα 8ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Βουκολιών»**

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι με τη με αριθμ. Πρωτ.: 1843/29-01-2014 αίτηση του Παυλιουδάκη Παύλου, εκπροσώπου της κοιν/ξίας “Παυλιουδάκης Παύλος – Παντελάκης Ευστράτιος”, αναδόχου του έργου με τίτλο «**Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Βουκολιών**» αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/05/2014. Η παράταση αιτείται αφενός λόγω καθυστέρησης πληρωμών και αφετέρου λόγω αδυναμίας έναρξης των εργασιών καθώς λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του πλαστικού τάπητα στο αναφερόμενο έργο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την με αριθμ. Πρωτ.: 2433/5-01-2014 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 31/05/2014.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2014**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Βουκολιών**» αναδόχου κοιν/ξίας “Παυλιουδάκης Παύλος – Παντελάκης Ευστράτιος” έως τις 31/05/2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**