



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 53561/11-03-2014

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 91/2014**

Θέμα 4^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 6 του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 4472/28-02-02014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Κολοκυθά Αικατερίνη
3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
4. Κουκουνάκης Μιχαήλ
5. Μαυρεδάκης Σταύρος
6. Αγοραστάκης Γεώργιος
7. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Γερανίου κ. Παναουδάκης Νικόλαος και Βατολάκου κ. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ο οποίος πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Επικαιροποίηση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της επιχειρούμενης εκχώρησης του κρατικού αεροδρομίου Χανίων “Δασκαλογιάννης” σε ιδιώτη – επενδυτή
2. Έκδοση ψηφίσματος κατά του άρθρου 22 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΣ «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική»
3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”
4. Προμήθεια στεφάνου & ψήφιση πίστωσης

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 4^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι με την με τη με αριθμ. Πρωτ.: 9536/7-02-2014 αίτηση του εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας “Κωνσταντίνος Νικάκης & ΣΙΑ ΟΕΤΕ”, αναδόχου του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)**» Δήμου Πλατανιά, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/05/2014 καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου κατά το διάστημα της προηγούμενης δοθείσας παράτασης` ήτοι έως τις 28/02/2014.

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία με το με αριθμ. Πρωτ.: 3200/12-02-2014 έγγραφό της εισηγείται θετικά επί του θέματος καθώς η αποπεράτωση του εν λόγω έργου δεν κατέστη δυνατή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει συναφθεί η συμπληρωματική σύμβαση που προβλέπεται από τον 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκτελεσθούν οι εργασίες που προβλέπονται από αυτήν, ήτοι η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω του απότομου ρήγματος που παρουσιάζεται στην άκρη του οδοστρώματος προς αποφυγή κατάπτωσής του.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη με αριθμ. Πρωτ.: 3333/14-02-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/05/2014 καθώς όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η καθυστέρηση περαίωσής του δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)**» Δήμου Πλατανιά έως τις 31/05/2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ