



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 4823/9-02-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 25/2015

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βουκολιών» Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 3/02/2015 και ώρα 17.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 4247/30-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Μαυρογένης Παναγιώτης
2. Μαρινάκης Πέτρος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
5. Μπικάκης Γεώργιος
6. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η

δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σέμπρωνα, Βασιλόπουλου, Καληδωνίας, Δρακώνας, Κοντομαρίου, Γερανίου, Ξαμουδοχωρίου, Αλικιανού και Μοδίου.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε σειρά θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βουκολιών» Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του **16ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο **«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βουκολιών»** Δήμου Πλατανιά, αναδόχου Κ/ξίας Παυλιουδάκης Π. - Παντελάκης Ευστ., έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

- (1) Τις διατάξεις των άρθρων 46 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής» και 48 «Προθεσμίες» του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄18-06-2008),
- (2) Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, και το 14317/27-06-2013 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου Κ/ξίας Παυλιουδάκης Π. - Παντελάκης Ευστ.,
- (3) Την από 19-12-2014 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας,
- (4) Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 24/10/2013, και έχουν δοθεί οι εξής παρατάσεις: με την υπ' αριθμ. 392/2013 του Δ.Σ. μέχρι την 28/2/2014, με την υπ' αριθμ. 68/2014 απόφαση του Δ.Σ. μέχρι τις 31/5/2014, με την 152/2014 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/10/2014 και με την 334/2014 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι 31/12/2014 καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προκειμένου να τιμολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες σύνδεσης με τη ΔΕΗ, καθώς και εργασίες πυρασφάλειας,
- (5) Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ως άνω αναφερόμενου έργου έως τις 30/04/2015, με αναθεώρηση.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο **«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βουκολιών»** Δήμου Πλατανιά, αναδόχου Κ/ξίας Παυλιουδάκης Π. - Παντελάκης Ευστρατίου έως τις 30/04/2015, με αναθεώρηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ