



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 4824/9-02-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 26/2015

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 3/02/2015 και ώρα 17.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 4247/30-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Μαυρογένης Παναγιώτης
2. Μαρινάκης Πέτρος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
5. Μπικάκης Γεώργιος
6. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η

δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σέμπρωνα, Βασιλόπουλου, Καληδωνίας, Δρακώνας, Κοντομαρίου, Γερανίου, Ξαμουδοχωρίου, Αλικιανού και Μοδίου.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε σειρά θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122 Αναδόχου: Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π., έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

α) Τη με αρ. Πρωτ. 27167/11-12-2014 αίτηση παράτασης της αναδόχου Κοινοπραξίας του παραπάνω έργου,

β) Την από 24/12/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την έγκριση της προαναφερόμενης παράτασης προθεσμίας

γ) Τη με αρ. πρωτ. 1577/14-01-2015 διατύπωση γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρεια Κρήτης για τροποποίηση σύμβασης του έργου του θέματος (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης).

δ) Τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα της κατασκευής νέου υποστρώματος και εκ νέου τοποθέτησης πλακιδίων στο δάπεδο του α' και β' επιπέδου του κτιρίου καθώς και της κατασκευής νέας κλίμακας από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως τις 15/03/2015, αφού οι παραπάνω εργασίες, κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου (συμβατική προθεσμία περαίωσης 15/01/2015).

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122 Αναδόχου: Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π., έως τις 15/03/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ