



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 7812/26-03-2015**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 6/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 76/2015**

**Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 18/03/2015 και ώρα 18.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 7061/13-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

**Απόντες:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

1. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αλικιανού κ. Ντουσάκης Δημήτριος και Κοντομαρίου κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος.

Λόγω ασθένειας και απουσίας του Προέδρου κ. Αθανασίου Χηνόπουλου, στην συνεδρίαση προέδρευσε η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε σειρά θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

**Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του **15ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την από 11/02/2015 αίτηση της αναδόχου Κ/ξία “Κακαβελάκη Θεοδοσία – Αποστολόπουλος Ιωάννης” για την παράταση του έργου του θέματος
- 2) Τη με αρ. πρωτ. 4985/17-02-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του ανωτέρω έργου έως τις είκοσι τρεις (23) Ιουνίου έτους 2015, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω αναφερόμενη αίτηση και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ «Κακαβελάκη Θεοδοσία – Αποστολόπουλος Ιωάννης».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ανάδοχο υπήρξε καθυστέρηση έναρξης της εκσκαφής και της κατασκευής της νοτιοανατολικής περιφράξης του οικοπέδου λόγω ύπαρξης μεγάλων δένδρων τα οποία έπρεπε να κοπούν από άλλο συνεργείο και επίσης λόγω ύπαρξης στύλων ΔΕΗ & ΟΤΕ που έπρεπε να μετατοπισθούν. Μετά την καθαίρεση της παλιάς νότιας περιφράξης διαπιστώθηκε η ύπαρξη πηγαδιού στον αύλειο χώρο του σχολείου για την διατήρηση ή όχι του οποίου ζητήθηκε η άποψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επιπλέον οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις καθυστέρησαν τις εργασίες σκυροδέτησης των τοιχίων, των εκσκαφών για τοποθέτηση σωλήνων και δικτύων (φωτισμός – αποχέτευση) περιμετρικά του κτιρίου και των φυτεύσεων.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω, να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του ανωτέρω έργου έως τις είκοσι τρεις (23) Ιουνίου έτους 2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά- και στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2015**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του έργου με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**» έως τις είκοσι τρεις (23) Ιουνίου έτους 2015.

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΕΡΙΒΑΚΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**