



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 8848/14-04-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 7/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 107/2015

Θέμα 3ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122 Αναδόχου: Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π.

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 8/04/2015 και ώρα 18.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 8463/3-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Παπουτσάκης Γεώργιος
4. Μαρινάκης Πέτρος
5. Βλαζάκης Χαρίλαος
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς

καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκε ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Κουφού κ. Σερβάκης Ιωάννης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου πλην των Δημοτικών Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξίας, οι οποίοι διαφώνησαν με την συζήτηση του θέματος με τίτλο “Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Πλατανιά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Αξιοποίησης των όμορφων χωριών της Κρήτης με την επωνυμία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”, κρίνοντας ότι δεν θεωρείται επείγον.

Θέμα 3ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122 Αναδόχου: Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122, αναδόχου Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π., έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

α) Τη με αρ. Πρωτ. 7936/27-03-2015 αίτηση παράτασης της αναδόχου Κοινοπραξίας του παραπάνω έργου,

β) Τη με αριθμ. Πρωτ.: 5749/3-03-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την έγκριση της προαναφερόμενης παράτασης προθεσμίας και

γ) Τη με αρ. Πρωτ. 1683/19-03-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρεια Κρήτης για την τροποποίηση σύμβασης του ως άνω αναφερόμενου έργου του (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης).

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε ότι επειδή λόγω των έντονων και εξαιρετικά δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά τους τρεις τελευταίους μήνες δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες του ως άνω αναφερόμενου έργου, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως τις 15/06/2015, αφού οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122, αναδόχου Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π., έως τις 15/06/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ