



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 13089/10-06-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 10/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 182/2015

Θέμα 8ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών”

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 29/05/2015 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 11897/25-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Μαρινάκης Πέτρος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
4. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, νομικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

(Σημειώνεται ότι ο κ. Καρατζάς, για προσωπικούς λόγους, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ψηφοφορίας του 21ου θέματος).

Θέμα 8ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών”

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την από 27/03/2015 αίτηση του αναδόχου
2. Τη με αριθμ. 7909/27-03-2015 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας.
3. Το υπ’αριθμ. 2728/30-4-2015 έγγραφο της Δ/σης Δασών Χανίων περί προέγκρισης της παράτασης.

Συνεχίζοντας ο κ. Σολιδάκης είπε ότι με την από 27/03/2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας MITOS Α.Ε. του έργου με τίτλο “**Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών**” Δήμου Πλατανιά, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30/06/2015 (για τρεις επιπλέον μήνες). Η παράταση αιτείται για την εκτέλεση των επείγουσών εργασιών αποκατάστασης -κατόπιν της πρόσφατης θεομηνίας- που περιλαμβάνει ο υπό σύνταξη 1ος ΑΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη με αριθμ. Πρωτ.: 11708/22-05-2015 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, ο κ. Σολιδάκης πρότείνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 30/09/2015.

Ακολουθώντας το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Πλατανιά κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος ψήφισε “κατά” της παράτασης της προθεσμίας του ως άνω αναφερόμενου έργου αφενός λόγω εσφαλμένης εισήγησης -η οποία του χορηγήθηκε εκ παραδρομής της Τεχνικής Υπηρεσίας- και αφετέρου λόγω της διαφωνίας του με την εκτέλεση του εν λόγω έργου ενώ καταλήγοντας ο κ. Νταγκουνάκης ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση με ορθή εισήγηση. Ομοίως “κατά” για τους ίδιους λόγους ψήφισε και η Δημοτική Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Κουμάκη Αλεξία. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών**» Δήμου Πλατανιά έως τις 30/09/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ