



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 14852/1-07-2015**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 13/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 246/2015**

**Θέμα 13ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122 Αναδόχου: Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π.**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 25/06/2015 και ώρα 19.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 14086/19-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες:**

1. Χηνόπουλος Αθανάσιος
2. Κολομβάκης Κων/νος
3. Πατεράκης Κων/νος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η

δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Χηνόπουλου, ο οποίος απουσίαζε, στην συνεδρίαση προέδρευσε η Αντιπρόεδρος κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός από τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, Κασσελάκη Ιωάννη, Τσαγκαράκη Γεώργιο, Βολάνη Μανούσο, Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη), Μπικάκη Γεώργιο, Δασκαλάκη Εμμανουήλ, Νταγκουνάκη Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξία, οι οποίοι διαφώνησαν με την συζήτηση του θέματος με τίτλο “Διάθεση βοσκοτόπων του Δήμου Πλατανιά έτους 2015 – Έγκριση αριθμού αιγοπροβάτων που έχουν δηλωθεί να εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους”, κρίνοντας ότι το θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί καθώς η σχετική εισήγηση δεν είχε διανεμηθεί πριν την έναρξη της συνεδρίασης, προκειμένου το Σώμα να λάβει γνώση αυτής και να αποφανθεί επί του θέματος.

**Θέμα 13ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122 Αναδόχου: Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π.**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του **13ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122, αναδόχου Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π., έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

α) Τη με αριθμ. Πρωτ.: 12772/05-06-2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου Κοινοπραξίας του παραπάνω έργου,

β) Την από 05/06/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την έγκριση της προαναφερόμενης παράτασης προθεσμίας και

γ) Την διατύπωση σύμφωνης γνώμης με αρ. πρωτ. 13521/15-06-2015 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για τροποποίηση σύμβασης του έργου του θέματος (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης) και γνωρίζοντας ότι ο υπό έγκριση ανακεφαλαιωτικός πίνακας για τις νέες εργασίες που έχουν προκύψει, καθώς και οι υγρασίες εντός του κτιρίου, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση ορισμένων εργασιών, που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως την 15/09/2015, αφού οι παραπάνω εργασίες, κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

(Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, από την συνεδρίαση αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης).

## **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 246/2015**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “**Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων**” της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280122, αναδόχου Κ/Ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκης Π., έως τις 15/09/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΕΡΙΒΑΚΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**