



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 18716/26-08-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 18/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 349/2015

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 24/08/2015 και ώρα 20.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 18333/20-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αλικιανού, κ. Ντουσάκης Δημήτριος, Κοντομαρίου, κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Βουκολιών, κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος, Παλαιών Ρουμάτων, κ. Λουφαρδάκης Ελευθέριος, Ροδωπού κ. Μιχελιουδάκης Θεοκλής, Αφράτων κ. Μακράκη Αικατερίνη και Ντερέ κ. Μαρκουλάκης Ιωάννης.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος, αφού αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις κατόπιν της παραίτησης της κυβέρνησης και τις επικείμενες εθνικές εκλογές, πρότεινε την συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου, πριν την επιβολή τυχόν περιορισμών λόγω της προεκλογικής περιόδου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ως κυρίαρχο όργανο του Δήμου, να προχωρήσει εγκαίρως στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων.

Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια ο κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την από 28-07-2015 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας
2. Τις διατάξεις των άρθρων 46 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής» και 48 «Προθεσμίες» του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α '18-06-2008)
3. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, και το 14317/27-06-2013 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου Κ/ξίας “Παυλιουδάκης Π. - Παντελάκης Ευστράτιος”.
4. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 30/07/2013 και έχουν δοθεί οι εξής παρατάσεις: με την υπ’ αριθμ. 392/2013 του Δ.Σ. μέχρι την 28/2/2014, με την υπ’ αριθμ. 68/2014 απόφαση του Δ.Σ. μέχρι τις 31/5/2014, με την 152/2014 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/10/2014, με την 334/2014 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι 31/12/2014, με την 25/2015 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι τις 30-4-2015 και με την 123/2015 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση έως τις 30/07/2015 καθώς και το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τις απαιτούμενες νέες εργασίες σύνδεσης με τη ΔΕΗ.
5. Το γεγονός ότι οι λόγοι που αιτείται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου, με αναθεώρηση, έως τις 30/09/2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 349/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο “**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**” ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, με αναθεώρηση, έως τις 30/09/2015.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ