



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 18770/27-08-2015

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 18/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά**

Αριθμ. Απόφασης: 350/2015

Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 24/08/2015 και ώρα 20.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 18333/20-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπτά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@plataniass.gr

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αλικιανού, κ. Ντουσάκης Δημήτριος, Κοντομαρίου, κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Βουκολιών, κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος, Παλαιών Ρουμάτων, κ. Λουφαρδάκης Ελευθέριος, Ροδωπού κ. Μιχελιουδάκης Θεοκλής, Αφράτων κ. Μακράκη Αικατερίνη και Ντερέ κ. Μαρκουλάκης Ιωάννης.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος, αφού αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις κατόπιν της παραίτησης της κυβέρνησης και τις επικείμενες εθνικές εκλογές, πρότεινε την συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου, πριν την επιβολή τυχόν περιορισμών λόγω της προεκλογικής περιόδου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ως κυρίαρχο όργανο του Δήμου, να προχωρήσει εγκαίρως στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων.

Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια ο κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 46 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής» και 48 «Προθεσμίες» του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄18-06-2008),
2. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και το με αριθμ. 19085/21-5-2014 συμφωνητικό το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και του αναδόχου Κωνσταντίνου Νικάκη,
3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 21/08/2015 και καθώς οι εργασίες ενδέχεται να μην έχουν έως τότε ολοκληρωθεί δεδομένου ότι αυτές που υπολείπονται θα πραγματοποιηθούν σε εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού 32 Χανιά-Ομαλός, στην οποία όλη την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει αυξημένη κίνηση και οι εργασίες απαιτούν την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και
4. Το γεγονός ότι οι λόγοι της μη ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών για την περαίωση του έργου, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου, με αναθεώρηση, έως τις 30/09/2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα.

Συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης ο οποίος έλαβε στην συνέχεια το λόγο δήλωσε ότι επί του συγκεκριμένου θέματος ψηφίζει "παρών" καθώς ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου και προς αποφυγή προβλημάτων μετακίνησης κ.λπ. των κατοίκων και των διερχομένων, το έργο θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί και όχι να αιτείται περαιτέρω παράταση των εργασιών τρεις ημέρες πριν την λήξη της συμβατικής προθεσμίας του.

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος, δεδομένου του όγκου των υπολειπόμενων εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με τους ως άνω περιγραφόμενους λόγους καθυστέρησης για την άρτια ολοκλήρωσή τους, οι οποίοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την περαιτέρω παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30/10/2015.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 350/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννη Κασσελάκη)

Δέχεται ως έχει την εισήγηση του Δημάρχου και εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», με αναθεώρηση, έως τις 30/10/2015.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ