



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 18888/28-08-2015**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 19/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 356/2015**

**Θέμα 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου” 2ο Υποέργο: Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων και Υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 28/08/2015 και ώρα 15.00, συνήλθε σε **Έκτακτη Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 18808/28-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

**Απόντες**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

-

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βουκολιών κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος & Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος είπε ότι ενόψει της προκήρυξης των επικείμενων εθνικών εκλογών, γεγονός το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αδράνεια στην λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., κρίθηκε σκόπιμη η διενέργεια της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν θέματα τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά επείγοντα για την συνέχιση των εργασιών συγκεκριμένων έργων του Δήμου Πλατανιά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Πριν από την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον των θεμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.**

**Θέμα 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου” 2ο Υποέργο: Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων και Υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

- (1) Το Ν. 3852/04-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),
- (2) Το άρθρο 48 « Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄/18-06-2008)
- (3) Την από 04/06/2015 συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου.
- (4) Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος.
- (5) Την από 26/08/2015 αίτηση του αναδόχου έργου Μανουσάκη Στυλιανού
- (6) Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 02-09-2015 και στη συγκεκριμένη ημερομηνία, η αποπεράτωσή του δεν καθίσταται δυνατή εξαιτίας της καθυστέρησης που έχει προκύψει λόγω της τραπεζικής αργίας και της επιβολής ελέγχων διακίνησης κεφαλαίων που δυσχεραίνουν την προμήθεια υλικών και εκτέλεση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (04/06/2015).

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι καθυστέρησης αποπεράτωσης του ως άνω αναφερόμενου έργου δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου μέχρι τις δύο Νοεμβρίου 2015 (02/11/2015), με αναθεώρηση.

“Υπέρ” της εισήγησης του Αντιδημάρχου ψήφισε το σύνολο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης, ο οποίος κλήθηκε και παρίστατο στην συνεδρίαση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 356/2015**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “**Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου**” 2ο Υποέργο: **Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων και Υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά**, έως τις δύο Νοεμβρίου 2015 (02/11/2015), με αναθεώρηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**