



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 21076/29-09-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 357/2015

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 28/09/2015 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 20842/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
3. Μπικάκης Γεώργιος
4. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι Τ.Κ. Κοντομαρίου, κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Τ.Κ. Αλικιανού, κ. Ντουσάκης Δημήτριος και Τ.Κ. Μάλεμε, κ. Κατάκης Νικηφόρος εκ των οποίων παρίστατο μόνον ο κ. Κατάκης Νικηφόρος.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ», διένειμε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.: 20555/22-09-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, με την οποία τίθενται υπόψη του σώματος τα κάτωθι:

- 1) Το με αρ. πρωτ. 52718/21-09-2015 έγγραφο του αναδόχου (ΔΕΔΔΗΕ) περί παράτασης προθεσμίας
- 2) Το με αριθμό πρωτ. 2935/24-09-2015 έγγραφό της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου.

Συνεχίζοντας ο κ. Σολιδάκης είπε ότι το ανωτέρω θέμα τίθεται εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς το σχετ. (3) παρελήφθη από την υπηρεσία στις 25/09/2015 και κρίνεται επείγον καθότι η προθεσμία εκτέλεσης του υποέργου λήγει στις 31/09/2015 και βάσει της σχετικής εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 10/12/2015, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου ΔΕΔΔΗΕ

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ» έως τις 10/12/2015

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 357/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
2. Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «**ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ**» της πράξης «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ**» έως τις 10/12/2015.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ