



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 21038/29-09-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 364/2015

Θέμα 8ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 28/09/2015 και ώρα 19.00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ'αριθμ.: 20842/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
3. Μπικάκης Γεώργιος
4. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι Τ.Κ. Κοντομαρίου, κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Τ.Κ. Αλικιανού, κ. Ντουσάκης Δημήτριος και Τ.Κ. Μάλεμε, κ. Κατάκης Νικηφόρος εκ των οποίων παρίστατο μόνον ο κ. Κατάκης Νικηφόρος.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ διένειμε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.: 20623/23-09-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, με την οποία τίθενται υπόψη του σώματος τα κάτωθι:

1. Η από 22-09-2015 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας
2. Οι διατάξεις των άρθρων 46 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής» και 48 «Προθεσμίες» του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α '18-06-2008)
3. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, και το 14317/27-06-2013 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου Κ/ξίας Παυλιουδάκης Π. - Παντελάκης Ευστ.
4. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 30/07/2013 και έχουν δοθεί οι εξής παρατάσεις: με την υπ' αριθμ. 392/2013 του Δ.Σ. μέχρι την 28/2/2014, με την υπ' αριθμ. 68/2014 απόφαση του Δ.Σ. μέχρι τις 31/5/2014, με την 152/2014 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/10/2014, με την 334/2014 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι 31/12/2014 και με την 25/2015 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι τις 30-4-2015, με την 123/2015 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι τις 30/7/2015 και με την 349/2015 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση μέχρι τις 30/9/2015 καθώς και το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τις απαιτούμενες νέες εργασίες σύνδεσης με τη ΔΕΗ.
5. Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, του εν λόγω έργου έως τις 30/11/2015.

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά" κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος λόγω των αλληπάλληλων παρατάσεων προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος δήλωσε "παρών".

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 364/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ)

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**, έως τις 30/11/2015 .

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ