



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 21039/29-09-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 395/2015

Θέμα 39ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Άμεση Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10^{ης} Μαρτίου 2015»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 28/09/2015 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 20842/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
3. Μπικάκης Γεώργιος
4. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι Τ.Κ. Κοντομαρίου, κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Τ.Κ. Αλικιανού, κ. Ντουσάκης Δημήτριος και Τ.Κ. Μάλεμε, κ. Κατάκης Νικηφόρος εκ των οποίων παρίστατο μόνον ο κ. Κατάκης Νικηφόρος.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 39ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Άμεση Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10^{ης} Μαρτίου 2015»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **39ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**Άμεση Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10^{ης} Μαρτίου 2015**», δίνει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.: 20841/24-09-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, με την οποία τίθενται υπόψη του σώματος τα κάτωθι:

1. Η με αριθμ. Πρωτ.: 20056/15-9-2015 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας
2. Οι διατάξεις των άρθρων 46 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής» και 48 «Προθεσμίες» του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α '18-06-2008)
Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, και το 7840/27-3-2015 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου Σοφίας-Γεωργίας Λύκου.
3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 22/9/2015 και καθώς οι εργασίες ενδέχεται να μην έχουν ολοκληρωθεί καθότι ο ανάδοχος είχε διακόψει τις εργασίες λόγω της μη έγκαιρης χρηματοδότησης του έργου και των κεφαλαιακών ελέγχων που επεβλήθησαν από την κεντρική Διοίκηση.
4. Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, του εν λόγω έργου μέχρι τις 22/01/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 395/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο «**Άμεση Αποκατάσταση Ζημιών πού προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10^{ης} Μαρτίου 2015**», έως τις 22/01/2016.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ