



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 26448/14-12-2015

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 29/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά**

Αριθμ. Απόφασης: 463/2015

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 11/12/2015 και ώρα 18.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 25954/7-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τη με αριθμ. Πρωτ.: 26250/10-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Το 2^ο Υποέργο με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ», χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου του προγράμματος (31-12-2015), όπως αναφέρεται στο με αριθμ. 3856/10-12-2015 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, οπότε και πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σχετική με την χορήγηση παράτασης για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το εν λόγω έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 με κωδικό MIS 457146.

Έχει υπογραφεί η από 8/04/2015 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου, μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η οποία έχει προθεσμία περαίωσης του έργου έως 10/12/2015 (σχετική η με αριθμ. 357/2015 απόφαση Δ.Σ.).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Πλατανιά, ως Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, με το υπ. αρ. 26175/9-12-15 έγγραφό της, εισηγείται την παράταση εκτέλεσης του έργου έως τις 31/12/2015, καθώς δεν καθίσταται δυνατή η περαίωση εντός του συμβατικού χρόνου (10-12-2015).

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για την χορήγηση παράτασης υπό προϋποθέσεις για το κυρίως 1^ο Υποέργο, μέχρι την 31/12/2015 και με δεδομένο ότι σύμφωνα και με την σχετική σύμβαση τα δύο υποέργα εκτελούνται παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ» έως τις 31/12/2015, σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 463/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη:

- (1) Την από 8/04/2015 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου
- (2) Τη με αριθμ. Πρωτ.: 26175/9-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Πλατανιά
- (3) Το με αριθμ. 3856/10-12-2015 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχ/σης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την χορήγηση παράτασης (υπό προϋποθέσεις), για το 1^ο υποέργο της Πράξης, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
2. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «**ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ**» της πράξης «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ**» έως τις 31/12/2015, σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ