



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 26382/14-12-2015

Απόσπασμα από το πρακτικό της 29/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 468/2015

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 11/12/2015 και ώρα 18.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 25954/7-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τη με αριθμ. Πρωτ.: 26227/10-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Το έργο με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ**», χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου του προγράμματος (31-12-2015), όπως αναφέρεται στο με αριθμ. 3856/10-12-2015 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, οπότε και πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σχετική με την χορήγηση παράτασης για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε ότι το εν λόγω έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 έχει προθεσμία εκτέλεσης εργασιών μέχρι την 11/12/2015.

Με την από 4/12/2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου κατά έξι (6) μήνες επικαλούμενος τις 5138/13-02-2015 και 12025/26-05-2015 ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών οι οποίες επέφεραν εξάμηνη καθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσης του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Πλατανιά, ως Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, με το υπ. αρ. 25801/4-12-2015 έγγραφό της, εισηγείται την παράταση εκτέλεσης του έργου έως τις 11 Ιουνίου 2016, καθώς δεν καθίσταται δυνατή η περαίωση εντός του συμβατικού χρόνου (11-12-2015) για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο σχετικό αίτημά του.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την χορήγηση παράτασης υπό προϋποθέσεις, μέχρι την 31/12/2015, διότι όπως αναφέρει, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου (31-12-2015).

Επίσης ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), με το ΕΦΔ-3691-2015/2-12-2015 έγγραφό του, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: «*Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα λήγει στις 31/12/2015 και πράξεις που δεν θα δηλωθούν ως ολοκληρωμένες και λειτουργικές μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει είτε να ολοκληρωθούν και λειτουργήσουν μέχρι 31/03/2017, με αποκλειστική ευθύνη και επιβάρυνση του Δικαιούχου, είτε να απενταχθούν. Σε περίπτωση απένταξης το ποσό της χρηματοδότησης καταλογίζεται στον Δικαιούχο, ο οποίος καλείται να το επιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων*».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι το έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη έχει εκτελεστεί και πιστοποιηθεί τμήμα του αξίας εργασιών 939.945,42 Ευρώ (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 52,85 %, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται καταρχήν να εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»** έως τις 11/06/2016 σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.

Όσον αφορά δε το οικονομικό αντικείμενο του ως άνω έργου, το τμήμα αυτού το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου (31-12-2015) θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 και το υπόλοιπο των ανεκτέλεστων εργασιών, θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 468/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη:

- (1) Την από 4/12/2015 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω αναφερόμενου έργου,
- (2) Τη με αριθμ. 25801/4-12-2015 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Πλατανιά) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας,
- (3) Το με αριθμ. 3856/10-12-2015 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχ/σης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την χορήγηση παράτασης (υπό προϋποθέσεις),
- (4) Το ΕΦΔ-3691-2015/2-12-2015 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ με θέμα: «Οδηγίες για τη διαδικασία δήλωσης ολοκλήρωσης & λειτουργικότητας πράξεων των δικαιούχων ΟΤΑ για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ ΑΕ», κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

2. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»** έως τις 11/06/2016 σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.

Όσον αφορά δε το οικονομικό αντικείμενο του ως άνω έργου, το τμήμα αυτού το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου (31-12-2015) θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 και το υπόλοιπο των ανεκτέλεστων εργασιών, θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ