



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 4103/15-03-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 5/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 88/2016

Θέμα 12^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διατήρηση και Αναβάθμιση Δημοτικής Έκτασης Υψηλής Φυσικής Αξίας στην θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου Δ. Πλατανιά»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 9/03/2016 και ώρα 18.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 3628/4-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
4. Τσαγκαράκης Γεώργιος
5. Πατεράκης Κωνσταντίνος
6. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010, στην συνεδρίαση κλήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλατανιά κ. Μαράκης Θρασύβουλος, ο οποίος δεν παρίστατο.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 12^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διατήρηση και Αναβάθμιση Δημοτικής Έκτασης Υψηλής Φυσικής Αξίας στην θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου Δ. Πλατανιά»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το **12ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου **«Διατήρηση και Αναβάθμιση Δημοτικής Έκτασης Υψηλής Φυσικής Αξίας στην θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου Δ. Πλατανιά»** έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

- (1) Το Ν. 3852/04-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),
- (2) Το άρθρο 48 « Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄18-06-2008)
- (3) Την από 25/11/2015 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου.
- (4) Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος.
- (5) Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του ανωτέρω έργου λήγει στις 31-12-2015 και για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργολάβου, δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου στην συγκεκριμένη ημερομηνία. Συγκεκριμένα οι δυσμενείς καιρικές συνθηκών με τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την δύσβατη μορφολογία του εδάφους λόγω των έντονων κλίσεων, καθιστούν την πρόσβαση στα σημεία όπου προβλέπονταν να γίνουν οι εργασίες της εργολαβίας όχι μόνο δύσκολη αλλά και επικίνδυνη.
- (6) Την από 23/12/2015 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου Πετράκη Ευαγγέλου

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου **«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»** έως τις 30/06/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση την παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «**ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ**» έως τις 30/06/2016.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ