



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 7890/17-05-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 12/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 164/2016

Θέμα 4^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας Δ.Ε.Κολυμβαρίου» Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 13/05/2016 και ώρα 19.30, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 7428/9-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Χηνόπουλος Αθανάσιος
2. Αρχοντάκης Χρήστος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Κασσελάκης Ιωάννης
5. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκε αλλά δεν παρίστατο ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουκολιών κ. Χαράλαμπος Καλαϊτζάκης.

Επίσης από την συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος, ο οποίος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά και δεδομένης της απουσίας και της Αντιπροέδρου του Σώματος κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργίας, αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήμαρχο Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο εκτελών χρέη Προέδρου κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 4^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας Δ.Ε.Κολυμβαρίου» Δήμου Πλατανιά

Ο εκτελών χρέη Προέδρου και Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Το Ν 3852/04-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),
2. Τα άρθρα 46 και 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄/18-06-2008),
3. Την από **02/10/2015** σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου, τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος,
4. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις **30/04/2016**, καθώς και το ότι δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωσή του στη συγκεκριμένη ημερομηνία για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του
5. Την από **26/04/2016** αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως τις **31/07/2016**
6. Τη με αριθμ. Πρωτ.: 6963/27-04-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά **τρεις (03) μήνες**, δηλαδή έως τις **31/07/2016**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι παραπάνω λόγοι, οι οποίοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, πιθανόν να μην επιτρέψουν την περαίωση του έργου εντός της ανωτέρω προθεσμίας που εισηγείται η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση κατά **τέσσερις (04) μήνες** ήτοι έως τις 30/08/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου με τίτλο «**Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, Δ.Ε.Κολυμβαρίου**» Δήμου Πλατανιά κατά τέσσερις (04) μήνες ` ήτοι έως τις 30/08/2016.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Γ. Σολιδάκης