



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 7892/17-05-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 12/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 166/2016

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 13/05/2016 και ώρα 19.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ'αριθμ.: 7428/9-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες:**

1. Χηνόπουλος Αθανάσιος
2. Αρχοντάκης Χρήστος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Κασσελάκης Ιωάννης
5. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκε αλλά δεν παρίστατο ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουκολιών κ. Χαράλαμπος Καλαϊτζάκης.

Επίσης από την συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος, ο οποίος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά και δεδομένης της απουσίας και της Αντιπροέδρου του Σώματος κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργίας, αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήμαρχο Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο εκτελών χρέη Προέδρου κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»**

Ο εκτελών χρέη Προέδρου και Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Το Ν. 3852/04-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),
2. Το άρθρο 48 « Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄18-06-2008)
3. Την από 16/11/2015 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου.
4. Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος.
5. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 13.05.2016 και δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου στην συγκεκριμένη ημερομηνία για τους λόγους που αναφέρονται στην από 09/05/2015 αίτηση της αναδόχου κ/ξίας περί παράτασης προθεσμίας
6. Τη με αριθμ. Πρωτ.: 7400/9-05-2016 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου μέχρι τις δεκατρείς (13) Ιουλίου έτους 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι παραπάνω λόγοι, οι οποίοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, πιθανόν να μην επιτρέψουν την περαίωση του έργου εντός της ανωτέρω προθεσμίας που εισηγείται η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30/08/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 166/2016**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**» έως τις 30/08/2016.

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος**

**Τα Μέλη του Δ.Σ.**

**Εμμανουήλ Γ. Σολιδάκης**