



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 14153/18-08-2016**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 21/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 281/2016**

**Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις τ.κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του Δήμου Πλατανιά»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 17/08/2016 και ώρα 19.45 συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 13976/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες:**

1. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
2. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
3. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
4. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις τ.κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του Δήμου Πλατανιά»**

Λόγω της αποχώρησης του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προκειμένου να εισηγηθεί το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το θέμα αναφορικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις τ.κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του Δήμου Πλατανιά**» έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Το Ν. 3852/04-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),
2. Τα άρθρα 46 και 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄18-06-2008),
3. Την από 13/11/2015 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου, τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος,
4. Το υπ' αριθμ. Πρωτ.: 4197/30-05-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με το οποίο αποφασίζεται η μεταφορά στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014 – 2020)
5. Με δεδομένο ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει υποβληθεί ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός από 25/11/2015 και δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα.
6. Την από 25/02/2016 Απόφαση αποδοχής δήλωσης διακοπής εργασιών.
7. Την από 10/08/2016 αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος
8. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 30/08/2016 καθώς και το ότι δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωσή του στη συγκεκριμένη ημερομηνία για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του,
9. Τη με αριθμ. Πρωτ.: 13764/11-08-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του ως άνω αναφερόμενου έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 31/12/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι παραπάνω λόγοι, οι οποίοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, πιθανόν να μην επιτρέψουν την περαίωση του έργου εντός της ανωτέρω προθεσμίας που εισηγείται η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281/2016**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου με τίτλο «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις τ.κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του Δήμου Πλατανιά**» κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 31/12/2016.

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**