



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 16798/30-09-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 24/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 314/2016

Θέμα 2ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 20.00 συνήλθε σε **Έκτακτη Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 16685/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
- 27.Κουμάκη Αλεξία
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
- 26.Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
- 27.Κουμάκη Αλεξία

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη.

Στην συνεδρίαση παρίστατο η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Θέμα 2ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.: 16578/27-09-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Το έργο με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ**», αναδόχου Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ – ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, έχει εγκεκριμένη 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως τις 30/09/2016.

Επειδή με το με αριθμ. πρωτ.: 16527/27-9-2016 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του ανωτέρω έργου έως τις 30/11/2016, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την λήξη τρέχοντος έτους προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χορήγησης νέας παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ**» έως τις 31 Δεκεμβρίου έτους 2016.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και έλαβε υπόψη:

1. Την από 27/09/2016 αίτηση του αναδόχου
2. Την υπ'αριθμ. πρωτ.: 16527/27-9-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ**» έως τις 31/12/2016.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ