



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 22940/29-12-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 34/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 463/2016

Θέμα 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 27/12/2016 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 22618/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καπνισάκης Αντώνιος
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βλαζάκης Χαρίλαος
5. Τσαγκαράκης Γεώργιος
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κολυμβαρίου κ. Πετράκης Μιχαήλ, ο οποίος δεν παρίστατο.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Λόγω της απουσίας του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προκειμένου να εισηγηθεί το 33ο^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 22115/16-12-2016 σχετική εισήγηση και ανέφερε τα εξής:

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 3852/04-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),
- Το άρθρο 48 « Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄18-06-2008)
- Την από 29/05/2014 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου.
- Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος.
- Την από 15/12/2016 με αρ. πρωτ. 22009 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας περί παράτασης του έργου χωρίς δική της υπαιτιότητα

Το γεγονός ότι με την με αρ. 338-2016 (ΑΔΑ 6Υ1ΡΩΞ5-7ΥΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» έως τις 31/12/2016, και δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου στην συγκεκριμένη ημερομηνία για τους παρακάτω λόγους:

Δεν έχει ολοκληρωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η μετατόπιση και η επαύξηση ισχύος της παροχής στο παιδικό σταθμό Κοντομαρίου. Από την πλευρά των υπηρεσιών του Δήμου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες πληρωμής και προσκόμισης όλων των απαραίτητων εγγράφων στη ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του έργου της. Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου θα ολοκληρώσει τις εργασίες που σχετίζονται με το έργο της ΔΕΔΔΗΕ μόλις ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΔΗΕ και υπολείπονται για να αποπερατωθεί το έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου κοινοπραξίας Κακαβελάκη Θεοδοσία – Αποστολόπουλος Ιωάννης, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου μέχρι τις τριάντα μία (31) Μαρτίου έτους 2017 «με αναθεώρηση».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 463/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», έως τις τριάντα μία (31) Μαρτίου έτους 2017 «με αναθεώρηση».

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ