



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 22941/29-12-2016**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 34/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 464/2016**

**Θέμα 34ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Του Έργου Με Τίτλο: «Δημιουργία Παιδικής Χαράς Στο Πάρκο "Γεωργίου Μουζουράκη" Τ.Κ. Αλικιανού»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 27/12/2016 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 22618/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καπνισάκης Αντώνιος
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βλαζάκης Χαρίλαος
5. Τσαγκαράκης Γεώργιος
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κολυμβαρίου κ. Πετράκης Μιχαήλ, ο οποίος δεν παρίστατο.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Θέμα 34ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Του Έργου Με Τίτλο «Δημιουργία Παιδικής Χαράς Στο Πάρκο "Γεωργίου Μουζουράκη" Τ.Κ. Αλικιανού»**

Λόγω της απουσίας του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προκειμένου να εισηγηθεί το 34ο<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 22140/16-12-2016 σχετική εισήγηση και ανέφερε τα εξής:

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 3852/04-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010),
- Το άρθρο 48 « Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄18-06-2008)
- Την από 18/12/2015 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου.
- Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος.
- Την από 24/6/2016 αίτηση του αναδόχου ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.
- Το γεγονός ότι η προθεσμία του έργου λήγει στις 30-12-2016 μετά και από την δεύτερη παράταση του έργου που εγκρίθηκε με την με αριθμό 219/2016 απόφαση του Δ.Σ. και δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου στην συγκεκριμένη ημερομηνία για τους παρακάτω λόγους:  
Δεν έχει εξοφληθεί ως σήμερα ο λογαριασμός προκαταβολής και δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πότε θα εξασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση του έργου ενώ από τις 17/3/2016 έχει γίνει Διακοπή Εργασιών.
- Την από 17/3/2016 ειδική δήλωση του αναδόχου για διακοπή εργασιών και την 4361/17-03-2016 απόφαση μας περί αποδοχής της δήλωσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου μέχρι τις τριάντα (30) Μαρτίου έτους 2017 «με αναθεώρηση».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 464/2016**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «**Δημιουργία Παιδικής Χαράς Στο Πάρκο "Γεωργίου Μουζουράκη" Τ.Κ. Αλικιανού**», έως τις τριάντα (30) Μαρτίου έτους 2017 «με αναθεώρηση».

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**