



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2011

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21 του μηνός Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 545/14-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | Αρχοντάκης Ιωάν. Χρήστος | 24. | Αγοραστάκης Γ. Γεώργιος |
| 2. | Βλαζάκης Θεοδ. Χαρίλαος | 25. | Πενταράκης Αντων. Αλκιβιάδης |
| 3. | Δασκαλάκης Στ. Νικόλαος | 26. | Αρναντωνάκης Δημ. Ξενοφών |
| 4. | Καλαϊτζάκης Εμμ. Γεώργιος | 27. | Νταγκουνάκης Ιωάν.
Εμμανουήλ |
| 5. | Καπνισάκης Στ. Αντώνιος | | |
| 6. | Κολομβάκης Νικ. Κωνσταντίνος | | |
| 7. | Κολοκυθά Εμμ. Αικατερίνη | | |
| 8. | Μαλακωνάκης Αντ. Ιωάννης | | |
| 9. | Μαραγκουδάκη Εμμ. Χρυσάνθη | | |
| 10. | Μαυρογένης Σταμ. Παναγιώτης | | |
| 11. | Μπομπολάκης Γεωργ. Χαρίτων | | |
| 12. | Σημαντηράκης Βασιλ.
Πολυχρόνης | | |
| 13. | Σολιδάκης Γ. Εμμανουήλ | | |
| 14. | Σταματάκης Θεοδ. Ιωάννης | | |
| 15. | Χαλακατεβάκης Ι. Ηλίας | | |
| 16. | Χηνόπουλος Περ. Αθανάσιος | | |
| 17. | Νικηφοράκης Γεωργ. Στυλιανός | | |
| 18. | Αλυγιζάκης Στυλ. Ιωάννης | | |
| 19. | Δασκαλάκη Περ.Ελένη (Ελίνα) | | |
| 20. | Κασσελάκης Βασιλ. Ιωάννης | | |
| 21. | Πραματευτάκης Ιωάν. Χρήστος | | |
| 22. | Τσαγκαράκης Εμμ.Γεώργιος | | |
| 23. | Κλουβιδάκης Εμμ. Ιωάννης | | |

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λάκκων κ. Σεργάκης Γεώργιος και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Νεριανών κ. Στυλιανός Νικολακάκης.

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 & 89 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Δασκαλάκης Νικόλαος εισηγούμενος το 9^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι πριν την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ**» είχε προηγηθεί συνεννόηση του Δήμου Πλατανιά με την κ. Στιβανάκη.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου Πλατανιά και αναδόχου, ο κ. Στιβανάκης δεν επέτρεψε την κατασκευή του έργου. Ακολούθησαν κάποιες επαφές μεταξύ του πρώην Δημάρχου Πλατανιά κ. Γεωργίου Τσαγκαράκη και του κ. Στιβανάκη χωρίς αποτέλεσμα έως σήμερα.

Σε αυτό το σημείο τονίζεται ότι η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου είναι απολύτως αναγκαία διότι σε περίπτωση βροχόπτωσης, μεγάλη ποσότητα νερού λιμνάζει στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου με αποτέλεσμα η πρόσβασή του να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.

Η ΤΥΔΚ Ν. Χανίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 11218/3-12-2010 έγγραφό της εισηγείται την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου έως τις 30 Μαρτίου 2011 «με αναθεώρηση» και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ**» έως τις 30 Μαρτίου 2011 με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ