



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 27026/27-12-2012

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 379/2012**

Θέμα 15^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»

Στο Γεράνι, σήμερα 19 του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 26212/13-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Κουκουνάκης Μιχαήλ
3. Μαυρεδάκης Σταύρος
4. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Στην συνεδρίαση παρίστατο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ενημέρωσε το Σώμα ότι στην παρούσα συνεδρίαση, η οποία λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. κατά των διατάξεων του Ν. 4093/2012 πραγματοποιείται κατόπιν αναβολής της από 17/12/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της απουσίας της αρμόδιας για την τήρηση των πρακτικών δημοτικής υπαλλήλου η οποία συμμετέχει στις ανωτέρω κινητοποιήσεις, τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα τηρηθούν από τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πενταράκη Αλκιβιάδη και θα καταρτισθούν με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Επικαιροποίηση ή επαναβεβαίωση της με αριθμ. 338/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαθεσιμότητας και αργίας υπαλλήλων κατηγορίας Δ.Ε.
2. Μεταστέγαση Ιατρείου Κολυμβαρίου
3. Οικονομική ενίσχυση «Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Σκηνέ» και ψήφιση πίστωσης
4. Ψήφιση πίστωσης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης αιρετού στην Αθήνα
5. Αίτημα Δήμου Πλατανιά για ενίσχυση με προσωπικό
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Γαβαλομουρίου (πρώην) Δήμου Βουκολιών»
7. Αναμορφώσεις Πρ/σμού Οικ. Έτους 2012
8. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο «Αποπεράτωση και Εξοπλισμός Νηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κοντομαρί», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
9. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο «Αναπλάσεις Πλατειών Δ.Δ. Μανολιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυτάρισσου και Συριλίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
10. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου Ελιάς Βουβών – Αισθητική Αναβάθμιση υποσταθμού και δικτύου ΔΕΗ στις Πάνω Βούβες», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια «Προμήθεια Υλικών – Μέσων Εξοπλισμού για Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων»
12. Ψηφίσεις πιστώσεων πραγματοποιηθεισών πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πλατανιά
13. Έγκριση της με αριθμ. 434/2012 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. περί τροπ/σης του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2012.

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 15^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 15^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι με τη με αριθμ. 25813/7-12-2012 αίτησή του ο κ. Φραγγεδάκης Περικλής, ανάδοχος του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ**», αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως τις 30/04/2013, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών οι οποίες καθιστούν δυσχερή την εκτέλεσή του. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης, λήγει στις 30/12/2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το με αριθμ. πρωτ.: 25813/7-12-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά με το οποίο εισηγείται θετικά την χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης, εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ**» έως τις 30/04/2013, για τους λόγους που προαναφέρονται.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379/2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ**» έως τις 30/04/2013, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών οι οποίες καθιστούν δυσχερή την εκτέλεσή του.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ