



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 13106/17-06-2013**

**Απόσπασμα από το πρακτικό 12/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 160/2013**

**Θέμα 15<sup>ο</sup>: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών» Δήμου Πλατανιά**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 του μηνός Μαΐου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 10537/24-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Αρχοντάκης Χρήστος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
5. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
6. Κουκουνάκης Μιχαήλ
7. Μαυρεδάκης Σταύρος
8. Κλουβιδάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν επίσης Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να προχωρήσουν στην έκδοση των παρακάτω ψηφισμάτων:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους κατά της Συρίας και του Ιράν (κατόπιν πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ).
2. Τροπ/ση – Διευκρίνιση στο άρθρο 3 παράγραφος 5.2 του θεσμοθετημένου ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 472/ΑΑΠ/04).
3. Συμμετοχή αιρετών γυναικών στο 18<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών Τοπικής Αυτ/σης με θέμα «ΓΥΝΑΙΚΑ, ΔΡΑΣΗ & ΑΥΤ/ΣΗ» Ευρηματικότητα, Διαχείριση Κρίσεων, Πρωτοβουλία – Επιχειρείν.
4. Πρόταση κίνησης εθελοντών Service Civil International – Ελλάς για την συνεργασία του Δήμου Πλατανιά στην υλοποίηση του Προγράμματος «**Περπατώντας στα Μονοπάτια της Αντίστασης**».

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 15<sup>ο</sup>: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών» Δήμου Πλατανιά**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι με την από 5/04/2013 αίτηση του Αθουσάκη Γεωργίου & ΣΙΑ ΟΕ αναδόχου του έργου με τίτλο «**Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών**» Δήμου Πλατανιά, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30/09/2013 (η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 30/04/2013).

Η παράταση αιτείται καθώς οι εργασίες εκτελούνται με αργούς ρυθμούς λόγω της φύσεως του έργου το οποίο είναι δασοτεχνικό αλλά και σε χώρο όπου απαιτείται η εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Επίσης, η εκτέλεση ορισμένων εργασιών δεν κατέστη δυνατή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου η οποία καθιστά δυσχερέστερη την εκτέλεση των εργασιών σε τέτοιας φύσης έργα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη με αριθμ. πρωτ.: 9180/13-05-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 30/09/2013.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 160/2013**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών**» Δήμου Πλατανιά έως τις 30/09/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**