



**Απόσπασμα από το πρακτικό 13/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 252/2013**

Θέμα 10^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας & Περιβάλλοντος Χώρου» Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι, σήμερα 10/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 15195/5-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Μαυρεδάκης Σταύρος
3. Κλουβιδάκης Ιωάννης
4. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν της ολοκλήρωσης της ενημέρωσης του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του Σχεδίου Νόμου «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 & του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2. Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στις εκδηλώσεις της «Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Σκινέ»
3. Πρωτόκολλο συνεργασίας του Ε.Σ.Ε.Π.Α. με το Δήμο Πλατανιά
4. Ανάθεση στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΚΤΥΝΝΑ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
5. Ορισμός Επιτροπής Αγώνα για την παραχώρηση της κυριότητας του αεροδρομίου Μάλεμε

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 10^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας & Περιβάλλοντος Χώρου» Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την από 25/06/2013 αίτηση της Λύκου Σοφίας, αναδόχου του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας & Περιβάλλοντος Χώρου» Δήμου Πλατανιά, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως το τέλος Σεπτεμβρίου έτους 2013 καθώς η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης, δεν έχει ορίσει υπαλλήλους οι οποίοι θα προβούν στον καθαρισμό και την αποκατάσταση της μετώπης της βρύσης, εργασία η οποία λόγω της ιδιαιτερότητάς της, απαιτεί μεγάλη προσοχή.

Επιπλέον, στην ανωτέρω αίτηση, η ανάδοχος του εν λόγω έργου αναφέρει ότι εκκρεμεί και η πληρωμή του υποβληθέντος από τις 12/03/2013 1^{ου} λογαριασμού του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την με αριθμ. πρωτ.: 13988/28-06-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 30/09/2013.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ δήλωσε ότι θα απέχει από την διαδικασία της ψηφοφορίας για τους ίδιους λόγους για τους οποίους απείχε και κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας για την λήψη της με αριθμ. 93/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης του ανωτέρω έργου στο Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013".

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(απέχοντας του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ)

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Αποκατάσταση & Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας & Περιβάλλοντος Χώρου**» Δήμου Πλατανιά, έως τις 30/09/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ