



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 413/10-01-2014

Απόσπασμα από το πρακτικό 23/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 445/2013

Θέμα 22^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελία των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 29232/18-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
3. Κασσελάκης Ιωάννης
4. Μαυρεδάκης Σταύρος
5. Κλουβιδάκης Ιωάννης
6. Βολάνης Μανούσος
7. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς επίσης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ο οποίος πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας – κινητικότητας υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
2. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στην πανελλήνια κινητοποίηση – παράσταση διαμαρτυρίας κατά της φορολόγησης των αγροτεμαχίων & ψήφιση πίστωσης
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»
4. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη παλαιάς παραδοσιακής βρύσης Καμάρας – Καληδωνίας και περιβάλλοντος χώρου αυτής» Δήμου Πλατανιά
5. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΕΛΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ – ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)» & τροπ/ση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013
6. Αγορά θεατρικών παραστάσεων από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης & ψήφιση πίστωσης
7. Αναμόρφωση Πρ/σμού - Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013
8. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αιρετού στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης
9. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής", στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 28.1, του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. (Άξονας Προτεραιότητας 1, Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 85)"

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 22^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 22^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι με την με την από 18/11/2013 αίτηση του εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας Κωνσταντίνος Νικάκης & ΣΙΑ ΟΕΤΕ, αναδόχου του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)**» Δήμου Πλατανιά, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 28/02/2014 καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου κατά το διάστημα της προηγούμενης δοθείσας παράτασης` ήτοι στις 30/11/2013.

Σύμφωνα με τον ανάδοχο και λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. πρωτ.: 49322/18-06-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας η οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος καθώς λόγω του απότομου ρήγματος που παρουσιάζεται στην άκρη του οδοστρώματος, οι εργασίες αντιστήριξης είναι απαραίτητες για την αποφυγή κατάπτωσης

του, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 31/08/2013.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 445/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)»** Δήμου Πλατανιά έως τις 28/02/2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ