



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 8810/23-04-2014**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 10/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 153/2014**

**Θέμα 5ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 7914/11-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
2. Χηνόπουλος Αθανάσιος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Κολοκυθά Αικατερίνη
5. Παρασκάκης Κων/νος
6. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
7. Κουκουνάκης Μιχαήλ
8. Μαυρεδάκης Σταύρος
9. Κλουβιδάκης Ιωάννης
10. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης καθώς και ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς, ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χηνόπουλου Αθανασίου και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παρασκάκη Κων/νου, χρέη Προέδρου της συνεδρίασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, εκτέλεσε ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο προεδρεύοντας της συνεδρίασης κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014
2. Αποδοχή πρότασης προσφοράς συνεργασίας Δήμου Πλατανιά με ιδιώτη ψυχίατρο – ψυχοθεραπευτή για τη δημιουργία νέων υποστηρικτικών δομών και την ενίσχυση της Κοινωνικής Μέριμνας για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου
3. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μοδίου & ψήφιση πίστωσης

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 5ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. Πρωτ.: 7742/9-04-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την από 9/04/2014 αίτηση της Τεχνικής Εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΤΕ, αναδόχου του έργου με τίτλο **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»**, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/07/2014 καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου κατά το διάστημα της προηγούμενης δοθείσας παράτασης` ήτοι έως τις 31/05//2014.

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία με το με αριθμ. Πρωτ.: 27821/9-04-2014 έγγραφό της εισηγείται θετικά επί του θέματος καθώς η αποπεράτωση του εν λόγω έργου δεν κατέστη δυνατή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει συναφθεί η συμπληρωματική σύμβαση που προβλέπεται από τον 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκτελεσθούν οι εργασίες που προβλέπονται από αυτήν, ήτοι η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω του απότομου ρήγματος που παρουσιάζεται στην άκρη του οδοστρώματος προς αποφυγή κατάπτωσης του.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω, να εγκρίνει περαιτέρω παράταση της αιτηθείσας προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου και συγκεκριμένα έως τις 31/10/2014 καθώς όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η καθυστέρηση περαίωσής του δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

“Κατά” της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου αφενός λόγω της πολύμηνης παράτασης που έχει ήδη δοθεί και αφετέρου λόγω της σπατάλης

πόρων για έργα και δράσεις που στην παρούσα φάση δεν βοηθούν ουσιαστικά τους αγρότες και τον λαό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ. Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 153/2014**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στην μνημειακή Ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες - Τίμιος Σταυρός)**» Δήμου Πλατανιά έως τις 31/10/2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος**

**Τα Μέλη**

**Εμμανουήλ Σολιδάκης**