



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 7026/27-04-2016**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 10/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 146/2016**

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Παράταση Προθεσμίας του Έργου με Τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» - Αποδοχή χρηματοδότησης**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 26/04/2016 και ώρα 16.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 6773/21-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικιάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες:**

1. Παπουτσάκης Γεώργιος
2. Πατεράκης Κωνσταντίνος
3. Μπικιάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο όλοι οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πλατανιά πλην του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αλικιανού κ. Ντουσάκη Δημήτριου, ο οποίος δεν προσήλθε.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Παράταση Προθεσμίας του Έργου με Τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» - Αποδοχή χρηματοδότησης**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.: 6702/21-04-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την με αριθμ. 19886/3-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί "Τροποποίησης οικονομικών στοιχείων συνεχιζόμενου έργου στη ΣΑΕΠ Κρήτης 402
- 2) Την από 22/02/2016 με αρ. πρωτ. 31294 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου.
- 3) Τη με αρ. πρωτ. 6702/21-04-2016 εισήγηση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- 4) Το με αρ. πρωτ. 4432/18-3-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την οικονομική υπηρεσία.

Με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση (σχετ. 2) ο Περιφερειάρχης Κρήτης ενέκρινε την διάθεση πίστωσης ποσού 348.750,00 € για την εκτέλεση έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**».

Με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση (σχετ. 1) ο Περιφερειάρχης Κρήτης ενέκρινε διάθεση πίστωσης ποσού 348.750,00 € (έναντι ποσού 320.000,00 € προηγουμένως) για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**».

Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο Κοιν/ξία Κακαβελάκη Θεοδοσία – Αποστολόπουλος Ιωάννης κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης με τον Δήμο Πλατανιά, αφού προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισμός. Το επί πλέον ποσό θα διατεθεί για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών απαραίτητων για μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση στον χώρο.

Επίσης, με την αρ. πρ. 6702/21-04-2016 εισήγηση της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι η Δ/νουςα του έργου Υπηρεσία, εισηγείται παράταση του έργου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε τα εξής:

1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 348.750,00 € (αντί του αρχικού 320.000,00 €) σύμφωνα με την παραπάνω σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης. Η παραπάνω πίστωση βαρύνει το έργο με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**» της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200051, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πλατανιά, Προϊσταμένη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και Δ/νουςα Υπηρεσία τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
2. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου μέχρι τις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου έτους 2016 «με αναθεώρηση»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2016**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 348.750,00 € (αντί του αρχικού 320.000,00 €) σύμφωνα με την παραπάνω σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης. Η παραπάνω πίστωση βαρύνει το έργο με τίτλο **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»** της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200051, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πλατανιά, Προϊσταμένη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και Δ/νουςα Υπηρεσία τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
2. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ως άνω αναφερόμενου έργου έως τις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου έτους 2016 «με αναθεώρηση».

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**