



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 4483/17-03-2017**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 11/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 82/2017**

**Θέμα 12ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Για Το Έργο: «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Πάρκο "Γεωργίου Μουζουράκη" Τ.Κ. Αλικιανού»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 14/03/2017 και ώρα 19.00 συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 3877/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Παπουτσάκης Γεώργιος
3. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
4. Τσαγκαράκης Γεώργιος
5. Πατεράκης Κωνσταντίνος
6. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρίστατο ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κολυμβαρίου κ. Πετράκης Μιχαήλ.

Δήμος Πλατανιά / τηλ. 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Θέμα 12ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Για Το Έργο: «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Πάρκο "Γεωργίου Μουζουράκη" Τ.Κ. Αλικιανού»**

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 3509/6-03-2017 σχετική εισήγηση και ανέφερε τα εξής:

Με την από 01/03/2017 αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο **«Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Πάρκο "Γεωργίου Μουζουράκη" Τ.Κ. Αλικιανού» «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ»**, ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του ανωτέρω έργου έως τις τριάντα (30) Απριλίου έτους 2017, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτήν και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ" Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»** και να χορηγήσει σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, παράταση έως τις 30/06/2017.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82/2017**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Την από 01/03/2017 αίτηση του αναδόχου
- 2) Τη με αρ. πρωτ. 3164/06-03-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ" Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»** έως τις 30/06/2017.

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**