



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 21887/3-10-2012

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 289/2012**

Θέμα 8^ο: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 21057/21-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Μαυρογένης Παναγιώτης
3. Μαυρεδάκης Σταύρος
4. Κλουβιδάκης Ιωάννης
5. Βολάνης Μανούσος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρίστατο επίσης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσών κ. Φραγγεδάκης Εμμανουήλ ενώ οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Λάκκων και Μεσκλών αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά των νέων οικονομικών μέτρων λιτότητας.
2. Έκδοση ψηφίσματος Δήμου Πλατανιά για την απόσυρση του Μνημονίου
3. Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας «Σ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην του 2^{ου} θέματος το οποίο αποσύρθηκε με το σκεπτικό ότι η ακύρωση του Μνημονίου αποτελεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι ο Δ.Σ. της μειοψηφίας κ. Κων/νος Παρασκάκης κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας του 1^{ου} εκτός ημερησίας διάταξης θέματος στην οποία ψήφισε «παρών», λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης αποχώρησε από την συνεδρίαση και προσήλθε κατά την συζήτηση του 13^{ου} ημερησίας διάταξης θέματος.

Επίσης ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 8^ο: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 8^ο θέμα ημερησίας διάταξης κάλεσε του Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο**» αναδόχου Πεντάρη Βασιλείου ΕΔΕ με τα εξής στοιχεία:

A) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Προϋπολογισμός μελέτης έργου: | 210.000,00 € (με Φ.Π.Α.) |
| 2. Τρόπος εκτέλεσης : | Δημοπρασία |
| 3. Ημερομηνία δημοπρασίας: | 13/12/2011 |
| 4. Ανάδοχος: | Β. Πεντάρης |
| 5. Απόφαση Έγκρισης Ανάθεσης: | 5/2012 |
| 6. Μέση έκπτωσηση: | 51,92% |
| 7. Επιβλέπων: | Θ.ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ |
| 8. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: | 29/5/2012 |
| 9. Συμβατική προθεσμία περαίωσης: | 26/9/2012 |
| 10. Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.): | 97.573,37 € |
| 11. Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.): | 120.015,25 € |
| 12. Χρηματοδότηση: | ΟΠΑΑΧ |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 13. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών: | 97.573,37€ |
| 14. Προτεινόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α.: | 120.015,25€ |

Β) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.

Ως αναφέρεται σχετικά στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από ΟΠΑΑΧ.

Οι συνολικά εγκριθείσες δαπάνες συμπεριλαμβανομένης και της με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προτεινόμενης μείωσης έχει ως κάτωθι:

Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	120.015,25 €
Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών με Φ.Π.Α.:	120.015,25 €
Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται σε :	27.486,02 €
Υπόλοιπο πίστωσης :	92.529,23 €

Δ) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο νόμος 1418/1984, το Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 472/85, η απόφαση ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18-3-85 (ΦΕΚ 170/Β/29-3-85), ο Ν. 1799/88 (ΦΕΚ 167/Α/12/12-8-88), ο Ν. 2229/94, ο Ν. 2338/95 και ο Ν. 2372/96.

Συνεχίζοντας ο κ. Σολιδάκης είπε ότι κατόπιν της από 7/09/2012 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου περί παράτασης προθεσμίας και έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις των άρθρων 46 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής» και 48 «Προθεσμίες» του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α '18-06-2008)
- (2) Τα συμβατικά τεύχη της 23/2011μελέτης, και το 11774/29-5-2012 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και του αναδόχου Πεντάρη Βασιλείου ΕΔΕ
- (3) Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 29/09/2012, και δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του στη συγκεκριμένη ημερομηνία για λόγο που δεν οφείλεται στον ανάδοχο, και ειδικότερα λόγω της αλλαγής της πορείας του υπό βελτίωση δρόμου, η οποία είχε εγκριθεί με την υπ' αριθμ.199/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά, προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου έως τις 29/10/2012, σύμφωνα και τη με αριθμ. 19945/20-09-2012 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:

- α) Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» αναδόχου Πεντάρη Βασιλείου ΕΔΕ και δαπάνης 120.015,25 € (συμπ. Φ.Π.Α.).
- β) Την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου έως τις 29/10/2012.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 289/2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει:

- α) Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» αναδόχου Πεντάρη Βασιλείου ΕΔΕ και δαπάνης 120.015,25 € (συμπ. Φ.Π.Α.).
- β) Την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου έως τις 29/10/2012.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ