



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 25544/20-11-2014**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 25/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 347/2014**

**Θέμα 22ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά” - Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 17/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 25164/13-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες**

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Παπουτσάκης Γεώργιος
3. Μαυρογένης Παναγιώτης
4. Μαρινάκης Πέτρος
5. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τ.Κ. Λάκκων, κ. Σεργάκης Γεώργιος, Τ.Κ. Σκινέ, κ. Βουράκης Ευστράτιος, Τ.Κ. Φουρνέ, κ. Θωμαδάκης Αντώνης & Τ.Κ. Κακοπέτρου, κ. Τσιχλάκης Νικόλαος.

Επίσης στην συνεδρίαση παρίστατο και μεγάλος αριθμός ελαιοπαραγωγών οι οποίοι αφού εξέθεσαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τους αστυνομικούς ελέγχους για τους αλλοδαπούς εργάτες γης που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας ή εργάζονται ανασφάλιστοι και για τα εξοντωτικά πρόστιμα που τους επιβάλλονται για τον λόγο αυτό, υπέβαλλαν πρόταση – υπόμνημα στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας την συμβολή του οργάνου για την διευθέτηση του θέματος και την εξεύρεση λύσης.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή συνολικού ποσού 50.550,09€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά.
2. Απόδοση στο Δήμο Πλατανιά 3ου μέρους των εισπραχθέντων λογαριασμών ύδρευσης έως 15/11/2014 από τη ΔΕΥΑΒΑ με διαγραφή των προσαυξήσεων.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά” κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος λόγω της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, πρότεινε την αναβολή της συνεδρίασης.

Για τους ίδιους λόγους, την αναβολή της συνεδρίασης πρότειναν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Κασσελάκης Ιωάννης και Τσαγκαράκης Γεώργιος με τον δεύτερο εξ' αυτών να χαρακτηρίζει προσβλητική την συνεδρίαση του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου Πλατανιά, την ημέρα μνήμης των νεκρών της αναφερόμενης επετείου.

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος είπε ότι η δημοτική αρχή σέβεται τη μνήμη όλων εκείνων που αγωνίστηκαν και θυσίαστηκαν για την πτώση της δικτατορίας και την προάσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου προσθέτοντας ότι το νόημα της συγκεκριμένης επετείου υπηρετείται καθημερινά με συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις οι οποίες εστιάζουν στην ουσία και όχι στον τύπο ενώ καταλήγοντας πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος προς τιμή των νεκρών ηρώων και την επίδοσή του -μετά το πέρας της συνεδρίασης- από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην επιτροπή των επετειακών εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν στο νομό μας με ειρηνική πορεία από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων.

“Κατά” της πρότασης του Δημάρχου τάχθηκε η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας εμμένοντας στην πρότασή της για αναβολή της συνεδρίασης ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος το οποίο ετέθη από τους παριστάμενους αγρότες – ελαιοπαραγωγούς και την αναβολή της συζήτησης των λοιπών θεμάτων, για τους λόγους που προαναφέρονται.

“Υπέρ” της πρότασης του Δημάρχου ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Σολιδάκης Εμμανουήλ, Μαλακωνάκης Ιωάννης, Καλαϊτζάκης Γεώργιος, Καπνισάκης Αντώνιος, Χηνόπουλος Αθανάσιος, Δασκαλάκης Νικόλαος, Σταματάκης Ιωάννης, Φραγκονικολάκης Αντώνιος, Μπουρδάκης Εμμανουήλ, Σημαντηράκης Πολυχρόνης, Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος, Κολομβάκης Κωνσταντίνος και Βλαζάκης Χαρίλαος.

“Κατά” της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Κασσελάκης Ιωάννης, Τσαγκαράκης Γεώργιος, Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, Βολάνης Μανούσος, Πατεράκης Κωνσταντίνος, Μπικάκης Γεώργιος, Δασκαλάκης Εμμανουήλ, Νταγκουνάκης Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξία. Συγκεκριμένα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά” αποχώρησαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης “Νέα Εποχή” αποχώρησαν από την συνεδρίαση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος των αγροτών.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 22ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά” - Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **22ο** θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε ότι το έργο με τίτλο “**Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά**”, **αναδόχου Δρακάκης Α.Ε.**, έχει ενταχθεί και εκτελείται από χρηματοδότηση του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (Π.Α.Α.) ΚΩΔ. ΟΠΣΑ : 176898.

Στην συνέχεια ο κ. Σολιδάκης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Επειδή σύμφωνα με το σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει την από 8/08/2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά”, ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που προτείνεται να εγκριθεί, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και τη σύνταξη των επιμετρήσεων αλλά και να συμπεριλάβει στις Νέες Τιμές του 2ου ΠΚΤΜΝΕ οκτώ (8) νέες εργασίες, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλεπτών,
2. Επειδή ο 2ος ΑΠΕ είναι ύψους δαπάνης εργασιών 171.369,49 € ευρώ, και 216.000,00 € με αναθεώρηση & ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών ΑΠΕ είναι ισόποσος της σύμβασης,
3. Επειδή για την εκτέλεση των νέων εργασιών απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα, και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας απαιτείται παράταση δύο (2) μηνών και η αναγκαιότητα αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τα κάτωθι:

**A.** Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά » ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 171.369,49 € ευρώ, και 216.000,00 € με αναθεώρηση & ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισόποσος της σύμβασης,

**B.** Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 30/12/2014.

“Υπέρ” της εισήγησης του Αντιδημάρχου ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω της επετείου της 17ης Νοεμβρίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά” αποχώρησαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ για τους ίδιους λόγους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος

των αγροτών το οποίο ετέθη εκτός ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν από την συνεδρίαση και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης “Νέα Εποχή”).

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 347/2014**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη:

1. Την από 8/08/2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά”
2. Το με αριθμ. Πρωτ.: 16168/6-10-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ «Ανταγωνιστικότητα», Μονάδα Β3’, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί προέγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
3. Το με αριθμ. Πρωτ.: 479/24-10-2014 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί αποστολής θετικής γνωμοδότησης για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον 2ο ΑΠΕ του έργου
4. Τη με αριθμ. Πρωτ.: 24403/3-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.** Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά” ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 171.369,49 € ευρώ και 216.000,00 € με αναθεώρηση & ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισόποσος της σύμβασης,

**B.** Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 30/12/2014.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**